



# Voortgangsverslag POP3

Periode:

Jaar 2020 tot en met 1<sup>e</sup> week november 2021, behorend bij deelbetaling nummer 3.

## 1. Algemene informatie

Titel project:

Mierbeek, door herinrichting onderdeel van aaneengesloten gebied van Beekdalen

Zaaknummer:

17809000042

Naam aanvrager(s):

Stichting Heyerhoven

## 2. Voortgang uitvoering van het project

### 2.1 Voortgang project

Beschrijf per activiteit uit uw projectplan de voortgang en het resultaat van het afgelopen jaar.

**Ontwerpfase**

Het ontwerp en engineering zijn afgerond in 2019. De consequenties met betrekking tot de ingreep in het huidige landschap zijn in kaart gebracht; zaken als archeologie, ecologie en natuurcompensatie zijn bekend en goedgekeurd door lokale en provinciale overheid. Hierop heeft gemeente Venlo het bestemmingsplan goedgekeurd op 29 januari 2020. Gepubliceerd in Staatscourant 11678. Het Waterschap had het project, zoals bekend, vooraf al definitief vergund.

De onderzoeken (m.n. ecologie en archeologie) omschreven in deze ontwerpfase bereiden de realisatiefase voor of worden tijdens realisatie uitgevoerd.

**Vorbereidingsfase**

Is afgerond. De benodigde vergunningen om de Mierbeek te realiseren zijn afgegeven (omgevingsvergunning 2020/62027 X1365 en 2020/75222). Het bestemmingsplan (BP201807 Venlo 1413689) voor het gehele terrein van Parc Zaarderheiken waar de Mierbeek een onderdeel van uit maakt is door Gemeente Venlo goedgekeurd, maar nog niet onherroepelijk. Er zijn maart 2020 een zevental bezwaren ingediend en in behandeling genomen bij de Raad van State. Op 28 januari 2022 zal de behandeling plaatsvinden. Benodigde, specifiek voor de Mierbeek betreffende, vergunningen zijn door lokale overheden goedgekeurd. Werkzaamheden worden nu, hangende de behandeling door RvS, mede in overleg met de grondeigenaar Ontwikkelbedrijf Greenport, fasegewijs uitgevoerd, dit om lopende procedures niet te frustreren. Dit mede gesteund door de uitspraak van de voorzieningenrechter in september 2020 (zie gegevens 2<sup>e</sup> indiening). Inmiddels is de aanleg van de natuurcompensatie nagenoeg gereed en is in lijn met het ontwerp van het landschapsarchitectenbureau. De landschapsinrichting is voorbereid en gereed gemaakt voor beplantingen (deels uitgevoerd) en inzaai. De migrerende en natuurcompenserende maatregelen zoals eind 2019 / begin 2020 uitgevoerd en al gecontroleerd, zijn de afgelopen periode verder afgewerkt en grotendeels ingericht.

**De realisatiefase**

Inmiddels is de aanleg in de vorm van grof grondverzet voor de natuurcompensatie gereed. Over de volledige lengte van de Mierbeek 3,5 km is de bodemdiepte, conform de hydrologische gegevens van het Waterschap, gebracht. Dit betekende veelal bodemverdieping, talud-aanpassingen en aanliggende percelen aanpassen naar definitief ontwerp. Dit op maat brengen

van de Mierbeek (ook al betreft het de originele loop) is noodzakelijk om gegarandeerd te zijn van de afvoer van door het Waterschap berekende debieten. Zie foto's.

Op de gronden westelijk en middengebied van de nieuwe meanderende loop van de Mierbeek zijn bomen gerooid, wortels ontgraven en zover mogelijk, aangebracht op de natuurcompensatie- en foerageergebieden. Zie foto's.

In het noordwestelijk deel van het gebied is de nieuwe waterloop over een lengte van 550 m. gerealiseerd, welke aansluit op de noordelijk gelegen bedrijventerreinen. De vrijkomende grond is in het beekdal en aanliggende percelen verwerkt tot natuurweide's conform ontwerp.

Aanwezige 8 duikers en betonnen constructies zijn verwijderd. De buffer voor de opvang van het bedrijventerrein Klaver 14 is grotendeels, voor dit deel gerealiseerd. Zie foto's.

In het middengedeelte van de Mierbeek over een lengte van 350 m. is de nieuwe meandering gerealiseerd, waarbij verschillende biotopen conform ontwerp zijn ontstaan. Er zijn amfibie rust- en paaiplaatsen gecreëerd door gebruik te maken van verschillende taludgradienten (ecologisch advies), oeverwaluwal taluds gerealiseerd en de meandering om grote bomen geleid waardoor deze behouden konden blijven. Bovendien is hiermee een aanzienlijke waterbuffering gerealiseerd, wat voor infiltratie belangrijk is. Zie foto's.

Oostelijk; het gedeelte naar de A 73 is de Mierbeekbodembodem en taluds over een lengte van 1,3 km conform ontwerp gerealiseerd. Zie foto's.

Resumerend is; westelijk 550 m. middengebied 350 m. en oostelijk deel 1,3 km, totaal 2,1 km van de 3,5 km grotendeels gerealiseerd.

Zijn er activiteiten waarbij er nog geen voortgang is of waarbij de voortgang achterloopt op de planning? Beschrijf deze en geef aan wat de oorzaak is. Welke maatregelen gaat u nemen om deze achterstand in te halen?

De planning van het hele project is verschoven als gevolg van vertraging van diverse bestuurlijke processen. Late behandeling van bestemmingsplan, juridische procedures e.d. werken vertragend. Dit heeft zijn financiële en uitvoerings-consequenties. Derhalve is uitstel van oplevering aangevraagd en verkregen voor oplevering op 1-4-2023. Tevens is gebleken dat de uitvoeringsfase mede hierdoor meer tijd zal vergen en de complexiteit van het project erdoor is verhoogd.

De bezwaren tegen de totale realisatie van Parc Zaarderheiken worden op 28 januari as. door de Hoge Raad behandeld. Gezien alle juridische kwesties belangrijk voor de voortgang.

Gezien de uitspraak van de voorzieningenrechter, gekoppeld aan de recente uitspraken van zowel Provincie Limburg als het Hof en de nieuwe onderbouwingen tegen de aangebrachte bezwaren wordt de behandeling met vertrouwen tegemoet gezien.

Doordat bezwaren tegen het vigerende bestemmingsplan nog niet behandeld zijn door de Raad van State (vanwege corona), zijn en worden werkzaamheden op percelen opgedeeld en gefaseerd om de nieuwe opleveringsdatum te halen.

Tevens zullen en worden er specialistische derde partijen gevraagd om werkzaamheden uit te voeren, teneinde zo effectief mogelijk het werk aan te pakken.

Zijn er zaken in uw projectplan gewijzigd of verwacht u nog wijzigingen? *Indien u een wijziging wilt doorvoeren in uw project dan dient u dit eerst te melden.*

Op dit moment worden geen wijzigingen voorzien.

Welke activiteiten gaat u komend jaar uitvoeren?

De realisatiefase is nu fasegewijs gestart en loopt door in 2022 en begin 2023. Voor het komende jaar 2022, eigenlijk per heden, worden:

- taluds ingezaaid, verdere beplanting geplaatst en onderhouden
- inboet op aangebrachte beplantingen gedaan
- 5 stuwen en 2 duikers geplaatst
- westelijk; de nieuwe zuidelijke loop gerealiseerd en gekoppeld aan de bestaande waterloop
- westelijk en oostelijk van het gerealiseerde middengebied worden de nieuwe waterlopen uitgevoerd en aangesloten op bestaande realisaties. Daardoor worden ecologische gebieden verbonden
- herstel waterloop totaal lengte 1,4 km
- aanleg poelen

Naar de totale lengte bekeken is het grootste deel gerealiseerd, maar het komende jaar zijn de technische onderdelen belangrijk voor met name waterbuffering en infiltratie als belangrijke uit te voeren onderdelen voor het uiteindelijke doel.

## **2.2 Dragen de uitgevoerde activiteiten bij aan de doelstellingen die in het projectplan staan?**

Beschrijf op welke manier de uitgevoerde activiteiten bijdragen aan de doelstellingen uit uw projectplan:

De ontwerpfase en de voorbereidingsfase zijn leidend om de fysieke uitvoering en de voortgang van het project in goede banen te leiden. De meeste van de uitgevoerde werkzaamheden zijn grotendeels uitgevoerd laat 2020 tot half 2021. Hierdoor is op dit moment het herstel van natuur, met vergroting van biodiversiteit, de afwikkeling van waterdebieten en de infiltratie van water in de bodem daadwerkelijk in het project zichtbaar. Ook dragen de uitgevoerde werkzaamheden zichtbaar bij aan een verhoogde landschappelijke kwaliteit. Zie foto's.

### 2.3 Publiciteit

In de bijlage die u heeft ontvangen bij de verleningsbeschikking staat beschreven aan welke publiciteitsvoorwaarden uw project moet voldoen.

Hebben er publiciteitsacties plaatsgevonden? Voeg eventuele publiciteits- en voorlichtingsmateriaal, zoals persberichten en foto's van projectborden als bijlage toe bij het indienen van deze rapportage. In de bijlage bij uw verleningsbeschikking staan de publiciteitsvoorwaarden vermeld.

Aan de publiciteitsvoorwaarden zal verder worden voldaan. Voorgang van het project wordt regelmatig gecommuniceerd via diverse kanalen zoals o.a. de website en door de grondeigenaar georganiseerde presentaties en zelfs rondritten door het gebied.

### 2.4 Kennisverspreiding

Hoe wordt de opgedane kennis verspreid? *Deze vraag is van toepassing op de maatregelen: Samenwerking voor innovaties en Samenwerking in het kader van EIP (= European Innovation Partnership). Uiterlijk bij vaststelling brengt u verslag uit over hoe opgedane kennis wordt verspreid. U kunt hier al de voortgang beschrijven.*

N.v.t.

## 3. Financieel overzicht

### 3.1 Geef een overzicht van de financiële voortgang

Vul hieronder uw actuele kostenoverzicht in relatie tot de begroting in uw verleningsbeschikking. Indien uw voortgangsverslag onderdeel uitmaakt van een betaalverzoek hoeft u onderstaande tabel **niet** in te vullen. Wanneer onderstaande tabel te weinig regels bevat, kunt u regels toevoegen.

<i>Kostenpost</i>	<i>Begroot</i>	<i>Gemaakte kosten</i>
Kosten van de bouw, verbetering, verwerving of leasing van onroerende goederen	€ 1.484.000,-	€ 123.440,26
Personeelskosten	€ 57.757,-	€ 22.607,74
<i>Totaal</i>	€ € 1.541.757,-	€ 146.048,00

### 3.2 Geef een toelichting op de financiële voortgang (Indien van toepassing)

Zijn er nog wijzigingen met betrekking tot de financiering?

Geef indien er wijzigingen zijn met betrekking tot de financiering een actueel financieringsoverzicht. Indien u een wijziging wilt doorvoeren in uw project dan dient u dit eerst te melden.

In verband met de verlate vergunningsverlening en hiermee gepaarde gaande verlate realisatie zijn de termijnen verschoven in de tijd. Goedkeuring hierop is verleend.

### 3.3 Geef een toelichting op de financiële planning

Geef hieronder de financiële planning voor de resterende looptijd van het project:

Qua financiële planning wordt gewerkt naar zo min mogelijke deelbetalingsaanvragen per (project)jaar en een subsidievaststelling zo snel mogelijk na afronding van het project.

Planning van de uitgaven

Jaar	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
2021				€ 210.000,-
2022	€ 200.000,-	€ 125.000,-	€ 125.000,-	€ 120.000,-
2023	€ 70.000,-			

### **3.4 In geval van aanbestedende diensten: Geef de stand van zaken met betrekking tot aan te besteden opdrachten**

Geef hieronder een omschrijving van de stand van zaken met betrekking tot aan te besteden opdrachten. Het gaat daarbij met name om wijzigingen ten opzichte van de laatste rapportage. De documenten die bij deze wijzigingen horen, kunt u als losse bijlage meesturen.

Stand van zaken m.b.t. lopende procedures.

Bestemmingsplan procedure:

Zeer recentelijk hebben wij de melding ontvangen dat de Raad van State op 28 januari 2022 de bezwaren op het bestemmingsplan zal behandelen. Oorspronkelijk waren er 4 bezwaren ingediend. Daarvan zijn inmiddels twee ingetrokken. Blijven over het bezwaar van de natuurverenigingen gebaseerd op het foerageergebied van de das. Welke de provincie tegelijkertijd in behandeling heeft (zie bijlagen provincie) en een bezwaar gebaseerd op commerciële overwegingen (beide vertegenwoordigd door 1 woordvoerder). Zie bijlage RvS.

In aansluiting op eerdere verslaglegging heeft een hoger beroep gediend m.b.t. de natuurgronden (37 ha) Het Hof heeft arrest gewezen, waarin (door te late indiening van memorie van grieven) St. Heyerhoven veroordeelt is tot betaling van door [REDACTED] gemaakte kosten, dwangsommen zijn niet meer van toepassing, tevens behoeft Heyerhoven geen toegang meer tot natuurgronden aan [REDACTED] te geven en is daarmee [REDACTED] de toegang ontzegd. Zie bijlage Arrest.

Beslag RVO / Provincie Limburg

Het beslag gelegd bij RVO / Provincie is niet meer van toepassing als gevolg van bovengenoemde uitspraak en gelden dienen te worden geretourneerd door [REDACTED]. Brief opheffing beslag is reeds toegestuurd. Wel is bijgevoegd de brief van de ABN waarin de resterende gelden ook zijn teruggestort. Zie bijlage ABN.

Grondkamer Zuid: geen veranderingen t.o.v. verstrekte informatie bij de 2<sup>e</sup> indiening. Gewacht wordt op behandeling in bodemprocedure.

Bezwaarprocedures Provincie Limburg.

Er zijn vanuit een drietal natuurfederaties, vertegenwoordigd door woordvoerder [REDACTED], bezwaren op de verleende ontheffing m.b.t. de natuurwet aangevoerd. Dit heeft geleid tot het verzoek aan de Provincie om te handhaven op gedane werkzaamheden. De Provincie heeft dit verzoek afgewezen en wederom na een ingediend hoger beroep het tweede handhavingsverzoek afgewezen.

Aansluitend hebben de bezwaarmakers, gebruik makend van hun democratisch recht, de provincie verzocht om een hoorzitting op dit onderwerp te houden. deze heeft afgelopen 20 september plaatsgevonden. Uitspraak wordt nog verwacht. Zie bijlagen ProvL I+II+III+IV+V.

#### 4. Versturen

U stuurt het ingevulde Voortgangsverslag en bijlagen naar:

- Voor Overijssel, Flevoland, Noord-Holland, Zeeland en Limburg mailt u naar: [POP3subsidies@rvo.nl](mailto:POP3subsidies@rvo.nl)
- Voor Friesland, Groningen en Drenthe mailt u naar: [pop3@snn.eu](mailto:pop3@snn.eu)
- Voor Gelderland mailt u naar: [pop3@gelderland.nl](mailto:pop3@gelderland.nl)
- Voor Utrecht mailt u naar: [subsidies@provincie-utrecht.nl](mailto:subsidies@provincie-utrecht.nl)
- Voor Zuid-Holland mailt u naar: [pop3@pzh.nl](mailto:pop3@pzh.nl)
- Voor Noord-Brabant mailt u naar: [pop3@stimulus.nl](mailto:pop3@stimulus.nl)

Geef daarbij in het onderwerp van uw e-mail aan dat het om een Voortgangsverslag POP3 gaat met het zaaknummer en de naam van de provincie.

#### 5. Opmerkingen of overige toelichting

n.v.t.
--------