

Nr.	Datum	Actie/ besluit	Actiehouder	Status
1	9-jan	Aanpassing uitnodigingen K1 overleggen klein, groot en risicosessie		Gereed
2		Sharepoint status bouwteam checken		Gereed
3		Check site BPL		Gereed
4		CLIC melding		Gereed
5		Terugkoppeling intern overleg PL inzake partij verkeersmaatregelen		Gereed
6		Uitgebreide omgevingsprocedure benodigd		Gereed
7		Indicatieve stikstofberekening impact keerwand		Gereed
8		Check status contract bij - interne beoordeling juristen PL		Gereed
9		Voorbeeldrapportage sturen naar		Gereed
10		Voorbereiden Risicosessie en eventuele voorbereiding vragen aan deelnemers		Gereed
11		Format vergunningenscan sturen naar		Gereed
12		Ontwerp verkeersmaatregelen		Gereed
13		Toetsen ontwerp verkeersmaatregelen bij PL		Gereed
14	6-feb	Wnb check stikstof		Gereed
15		Ondertekening contract		Gereed
16	6-mrt	Contract versturen na goedkeuring directie		Gereed
17		Aeriusberekening voor 3 varianten -einde maand duidelijk welke varianten mogelijk zijn		Gereed
18		Modellering		Gereed
19		Controle systeem waterhuishouding		Gereed
20		Afwegingsmatrix einde maand		Gereed
21		Complete schets maken verkeersontwerp voor Jeroen van PL		Gereed
22		Per groepje kwantificering invullen		Gereed
23		KP1's - onderdelen van de planning uitlichten in de voortgangsrapportage en financiële consequenties als varianten bepaald zijn parallel laten lopen aan bestek maken		Lopend
24		Omgevingsvergunning aanvragen 1 juni- oktober gereed		Lopend
25		Afwegingskaders 1. geotechnisch 2. planning - stikstof 3. milieukundig- duurzaamheid		Gereed
26		Duurzaamheid wel terug laten komen in de voortgangsrapportage		Lopend
27		Contactpersoon Akkerbrug gemeente Brunssumen en Beekdalen		Gereed
28		informer over een week 4/5 na varianten studie en afweging - tactiek stapsgewijs meenemen over impact landgoed		Lopend
29		informer over contact met gravin zodat de gedeputeerde kan informeren		Lopend
30		meenemen in tactiek informeren gravin		Lopend
31	20-mrt	Voortgangsrapportage - wo 26 april versturen		Lopend
32	3-apr	Vervanger Gedeputeerde doorgeven		Gereed
33		Overzicht techniek financieel		Gereed
34		Korte notitie maken voor wegbeheer: 1 A4 met uitgangspunten voor goten die niet meer voldoen aan huidige richtlijnen (gehele BPL) en afstemmen met wegbeheer		Lopend
35		Rapport reflectie geluid		Lopend
36		Rapport reflectie geluid eventueel meenemen in omgevingsvergunning		Lopend
37		Inplannen apart overleg inzake keuzes maken nav matrix - en uitnodigen		Gereed
38		Registratie projectplanning in Melvin		Gereed
39		Onderbouwing veeg PIP		Lopend
40		Grenswaarde juridisch 0,01 navragen voor wnb		Gereed
41		Overleg vergunningencheck met specialist		Gereed
42	17-apr	DO gereed hebben voor aanvraag omgevingsvergunning		Gereed
43		Voor 1 juli een planning gereed voor halfjaarlijkse rapportage en het bedrag		Lopend
44	15-mei	Omgevingsvergunning bespreken met - 15-5		Gereed
45		Vooruitlopend op realisatie- damwanden bestellen i/v leveringstijden vs planning		Lopend
46	12-jun	Week 29 geluidsberekening door E-consultancy definitief- Do moet wellicht aangepast worden. W27 helder. Week 28 tekening aanpassen en week 29 vergunning aanvraag mogelijk.		Lopend
47		Projectplanning wordt aangepast nav geluidsrapport en aerius berekening - uitgangspunt aanvraag vergunning week 29 betekent dat we eind oktober op zijn vroegst aan de gang kunnen. 6-8 weken nodig om het werk te maken. Eind november- bepalen of dat een wenselijke tijd is om te starten met uitvoering.		Lopend
48		Check nut een noodzaak van de berekening gezien wat vergund is op grond van het PIP en waar we het snelst de berekening kunnen laten doen indien het toch benodigd is		Lopend
49		Punten die nog lopen voor UO: Consequenties geleiderail (zwaarder uitgeoerd), nbd en de tellussen aanpassen. Uitgangspunt was om week 25 UO in te leveren maar nav geluidsrapport wordt dat week 29		Lopend
50				

Verkeersmaatregelen aangepast. schrijft verkeersplan. Daarna overleg met gemeente en midden juni definitief

Maatregelen worden verwerkt in het ontwerp

Wordt verder niks aan gedaan omdat het de gehele buitenring betreft. Wijziging van uitgangspunten. Theoretisch zou de buitenring onder water staan en 3 meter niet. De kosten om het aan te passen weegt niet op tot de oplossing. Kostendeskundige rekent drie varianten uit. Welke criteria zijn afwegingcriteria bepalen. Do TM overleg om afwegingsmatrix en kosten door te nemen. Op basis daarvan overleg met en om keuze te maken: keuze voor vrijstaande damwand

vraagt naar aerius berekening in de gebruikersfase. Dit houdt een vertraging in. heeft dat besproken in TM overleg. Boskalis kan die berekening maken en een actie die de provincie moet oppakken. Wordt vanuit het RUD. Wellicht kan die vraag beter bekijken samen met Er verandert niks aan de rijstroken maar heeft te maken met een tunnel effect. Invloed op windstromingen en verspreiding.

neemt contact op met om de variant toe te lichten

Concept verstuurd 26 april- nog bijgewerkt en wordt 22 mei verstuurd

heeft offerte uitgevraagd voor geluidsberekeningen. Qua belasting en kering zou het niet uitmaken.

Omgevingsvergunning gaat mee in Veeg PIP. Risico onherroepelijk dan is geen omgevingsvergunning aangevraagd. 15 september duidelijkheid over veeg PIP
Waar is dat vastgelegd zodat we dat kunnen aantonen

Wordt wellicht nog aangepast nav geluidsonderzoek

Offerte is aanzienlijk hoger uitgevallen. Alles AZ 20 - is in kilo's 10% zwaarder dan de rest. Dus terug naar de tekentafel om terug te kunnen naar AZ18.