

Nr.	Datum	Actie/ besluit	Actiehouder	Status	
1	9-jan	Aanpassing uitnodigingen KI overleggen klein, groot en risicosessie		Gereed	
2		Sharepoint status bouwteam checken		Gereed	
3		Check site BPL		Gereed	
4		CLIC melding		Gereed	
5		Terugkoppeling intern overleg PL inzake partij verkeersmaatregelen		Gereed	Verkeersmaatregelen aangepast. schrijft verkeersplan. Daarna overleg met gemeente en midden juni definitief
6		Uitgebreide omgevingsprocedure benodigd		Gereed	
7		Indicatieve stikstofberekening impact keerwand		Gereed	
8		Check status contract bij - interne beoordeling juristen PL		Gereed	
9		Voorbeeldrapportage sturen naar		Gereed	
10		Voorbereiden Risicosessie en eventuele voorbereiding vragen aan deelnemers		Gereed	
11		Format vergunningenscan sturen naar		Gereed	
12		Ontwerp verkeersmaatregelen		Gereed	
13		Toetsen ontwerp verkeersmaatregelen bij PL		Gereed	Maatregelen worden verwerkt in het ontwerp
14	6-feb	Wnb check stikstof		Gereed	
15		Ondertekening contract		Gereed	
16	6-mrt	Contract versturen na goedkeuring directie		Gereed	
17		Aeriusberekening voor 3 varianten -einde maand duidelijk welke varianten mogelijk zijn		Gereed	
18		Modellering		Gereed	
19		Controle systeem waterhuishouding	eer	Gereed	Wordt verder niks aan gedaan omdat het de gehele buitenring betreft. Wijziging van uitgangspunten. Theoretisch zou de buitenring onder water staan en 3 meter niet. De kosten om het aan te passen weegt niet tot de oplossing.
20		Afwegingsmatrix einde maand		Gereed	Kostendeskundige rekent drie varianten uit. Welke criteria zijn afwegingcriteria bepalen. Do TM overleg om afwegingsmatrix en kosten door te nemen. Op basis daarvan overleg met en om keuze te maken: keuze voor vrijstaande damwand
21		Complete schets maken verkeersontwerp voor Jeroen van PL		Gereed	
22		Per groepje kwantificering invullen		Gereed	
23		KPI's - onderdelen van de planning uitlichten in de voortgangsrapportage en financiële consequenties als varianten bepaald zijn parallel laten lopen aan bestek maken		Lopend	
24		Omgevingsvergunning aanvragen 1 juni- oktober gereed		Lopend	vraagt naar aerius berekening in de gebruikersfase. Dit houdt een vertraging in. heeft dat besproken in TM overleg. Boskalis kan die berekening maken en een actie die de provincie moet oppakken. Wordt vanuit het RUD. Wellicht kan die vraag beter bekijken samen met Er verandert niks aan de rijstroken maar heeft te maken met een tunnel effect. Invloed op windstromingen en verspreiding.
25		Afwegingskaders 1. geotechnisch 2. planning - stikstof 3. milieukundig- duurzaamheid		Gereed	
26		Duurzaamheid wel terug laten komen in de voortgangsrapportage		Lopend	
27		Contactpersoon Akkerbrug gemeente Brunssumen en Beekdalen		Gereed	
28		informer over een week 4/5 na varianten studie en afweging - tactiek stapsgewijs meenemen over impact landgoed		Gereed	neemt contact op met om de variant toe te lichten
29		informer over contact met gravin zodat de gedeputeerde kan informeren		Gereed	
30		meenemen in tactiek informeren gravin		Gereed	
31	20-mrt	Voortgangsrapportage - wo 26 april versturen		Gereed	Concept verstuurd 26 april- nog bijgewerkt en wordt 22 mei verstuurd
32	3-apr	Vervanger Gedeputeerde doorgeven		Gereed	
33		Overzicht techniek financieel		Gereed	
34		Korte notitie maken voor wegbeheer: 1 A4 met uitgangspunten voor goten die niet meer voldoen aan huidige richtlijnen (gehele BPL) en afstemmen met wegbeheer		Gereed	
35		Rapport reflectie geluid		Lopend	heeft offerte uitgevraagd voor geluidsberekeningen. Qua belasting en kering zou het niet uitmaken.
36		Rapport reflectie geluid eventueel meenemen in omgevingsvergunning		Lopend	
37		Inplannen apart overleg inzake keuzes maken nav matrix - en uitnodigen		Gereed	
38		Registratie projectplanning in Melvin		Gereed	
39		Onderbouwing veeg PIP		Lopend	Omgevingsvergunning gaat mee in Veeg PIP. Risico onherroepelijk dan is geen omgevingsvergunning aangevraagd. 15 september duidelijkheid over veeg PIP
40		Grenswaarde juridisch 0,01 navragen voor wnb		Gereed	Waar is dat vastgelegd zodat we dat kunnen aantonen
41		Overleg vergunningencheck met specialist		Gereed	
42	17-apr	DO gereed hebben voor aanvraag omgevingsvergunning		Gereed	Wordt wellicht nog aangepast nav geluidsonderzoek
43		Voor 1 juli een planning gereed voor halfjaarlijkse rapportage en het bedrag		Lopend	10-7 nieuwe raming wordt gemaakt maar dan zijn de nieuwe gegevens benodigd. Daarna kan nieuwe planning opgemaakt worden.
44	15-mei	Omgevingsvergunning bespreken met 15-5		Gereed	
45		Vooruitlopend op realisatie- damwanden bestellen ijm leveringstijden vs planning		Lopend	Offerte is aanzienlijk hoger uitgevallen. Alles AZ 20 - is in kilo's 10% zwaarder dan de rest. Dus terug naar de tekentafel om terug te kunnen naar AZ18.
46	12-jun	Week 29 geluidsberekening door E-consultancy definitief- Do moet wellicht aangepast worden. W27 helder. Week 28 tekening aanpassen en week 29 vergunning aanvraag mogelijk.		Lopend	Zie punt 55
47		Projectplanning wordt aangepast nav geluidsrapport en aerius berekening - uitgangspunt aanvraag vergunning week 29 betekent dat we eind oktober op zijn vroegst aan de gang kunnen. 6-8 weken nodig om het werk te maken. Eind november- bepalen of dat een wenselijke tijd is om te starten met uitvoering.		Lopend	
48		Check nut een noodzaak van de berekening gezien wat vergund is op grond van het PIP en waar we het snelst de berekening kunnen laten doen indien het toch benodigd is		Lopend	
49		Punten die nog lopen voor UO: Consequenties geleiderail (zwaarder uitgevoerd), nbd en de tellussen aanpassen. Uitgangspunt was om week 25 UO in te leveren maar nav geluidsrapport wordt dat week 29		Lopend	Pas na geluidsrapport kan UO opgemaakt worden. Waarschijnlijk na de zomervakantie.
50	10 juli	Planning: 4 weken aeriusberekening Antea (week 33) daarna volgt de aanvraag omgevingsvergunning in week 34. Plus 6: in week 48 omgevingvergunning ontvangen		Lopend	Willen we in december uitvoeren of niet? Morgen 11 juli bespreken in overleg met
51		Niks vernomen van geluidsberekening Econsultancy. neemt contact op met ze.		Lopend	
52		Volgende week woensdag 19 juli gaat met en naar de gravin Zie punt 28		Lopend	
53		Voortgangsrapportage wordt gereviseerd door Provincie			
54					