

| Nr. | Datum | Actie/ besluit | Actiehouder | Status |
|-----|--------|--|-------------|--------|
| 1 | 9-jan | Aanpassing uitnodigingen K1 overleggen klein, groot en risicosessie | | Gereed |
| 2 | | Sharepoint status bouwteam checken | | Gereed |
| 3 | | Check site BPL | | Gereed |
| 4 | | CLIC melding | | Gereed |
| 5 | | Terugkoppeling intern overleg PL inzake partij verkeersmaatregelen | | Gereed |
| 6 | | Uitgebreide omgevingsprocedure benodigd | | Gereed |
| 7 | | Indicatieve stikstofberekening impact keerwand | | Gereed |
| 8 | | Check status contract bij [] interne beoordeling juristen PL | | Gereed |
| 9 | | Voorbeeldrapportage sturen naar [] | | Gereed |
| 10 | | Voorbereiden Risicosessie en eventuele voorbereiding vragen aan deelnemers | | Gereed |
| 11 | | Format vergunningenscan sturen naar [] | | Gereed |
| 12 | | Ontwerp verkeersmaatregelen | | Gereed |
| 13 | | Toetsen ontwerp verkeersmaatregelen bij PL | | Gereed |
| 14 | 6-feb | Wnb check stikstof | | Gereed |
| 15 | | Ondertekening contract | | Gereed |
| 16 | 6-mrt | Contract versturen na goedkeuring directie | | Gereed |
| 17 | | Aeriusberekening voor 3 varianten -einde maand duidelijk welke varianten mogelijk zijn | | Gereed |
| 18 | | Modellering | | Gereed |
| 19 | | Controle systeem waterhuishouding | f | Gereed |
| 20 | | Afwegingsmatrix einde maand | | Gereed |
| 21 | | Complete schets maken verkeersontwerp voor [] van PL | | Gereed |
| 22 | | Per groepje kwantificering invullen | | Gereed |
| 23 | | KPI's - onderdelen van de planning uitlichten in de voortgangsrapportage en financiële consequenties als varianten bepaald zijn parallel laten lopen aan bestek maken | | Gereed |
| 24 | | Omgevingsvergunning aanvragen 1 juni- oktober gereed | | Lopend |
| 25 | | Afwegingskaders 1. geotechnisch 2. planning - stikstof 3. milieukundig- duurzaamheid | | Gereed |
| 26 | | Duurzaamheid wel terug laten komen in de voortgangsrapportage | | Gereed |
| 27 | | Contactpersoon Akkerbrug gemeente Brunssumen en Beekdalen | | Gereed |
| 28 | | [] Informeren over een week 4/5 na varianten studie en afwijding - tactiek stapsgewijs meenemen over impact landgoed | | Gereed |
| 29 | | Informeren over contact met gravin zodat [] de gedeputeerde kan informeren | | Gereed |
| 30 | | [] meenemen in tactiek informeren gravin | | Gereed |
| 31 | 20-mrt | Voortgangsrapportage - wo 26 april versturen | | Gereed |
| 32 | 3-apr | Vervanger Gedeputeerde doorgeven | | Gereed |
| 33 | | Overzicht techniek financieel | | Gereed |
| 34 | | Korte notitie maken voor wegbeheer: 1 A4 met uitgangspunten voor goten die niet meer voldoen aan huidige richtlijnen (gehele BPL) en afstemmen met wegbeheer | | Gereed |
| 35 | | Rapport reflectie geluid | | Gereed |
| 36 | | Rapport reflectie geluid eventueel meenemen in omgevingsvergunning | | Gereed |
| 37 | | Inplannen apart overleg inzake keuzes maken nav matrix - [] en [] uitnodigen | | Gereed |
| 38 | | Registratie projectplanning in Melvin | | Gereed |
| 39 | | Onderbouwing veeg PIP | | Lopend |
| 40 | | Grenswaarde juridisch 0,01 navragen voor wnb | | Gereed |
| 41 | | Overleg vergunningencheck met specialist | | Gereed |
| 42 | 17-apr | DO gereed hebben voor aanvraag omgevingsvergunning | | Gereed |
| 43 | | Voor 1 juli een planning gereed voor halfjaarlijkse rapportage en het bedrag | | Gereed |
| 44 | 15-mei | Omgevingsvergunning bespreken met [] 15-5 | | Gereed |
| 45 | | Vooruitlopend op realisatie- damwanden bestellen ijm leveringstijden vs planning | | Gereed |
| 46 | 12-jun | Week 29 geluidsberekening door E-consultancy definitief- Do moet wellicht aangepast worden. W27 helder. Week 28 tekening aanpassen en week 29 vergunning aanvraag mogelijk. | | Gereed |
| 47 | | Projectplanning wordt aangepast nav geluidsrapport en aerius berekening - uitgangspunt aanvraag vergunning week 29 betekent dat we eind oktober op zijn vroegst aan de gang kunnen. 6-8 weken nodig om het werk te maken. Eind november- bepalen of dat een wenselijke tijd is om te starten met uitvoering. | | Gereed |
| 48 | | Check met een noodzaak van de berekening gezien wat vergund is op grond van het PIP en waar we het snelst de berekening kunnen laten doen indien het toch benodigd is | | Gereed |
| 49 | | Punten die nog lopen voor UO: Consequenties geleiderail (zwaarder uitgevoerd), nbd en de tellussen aanpassen. Uitgangspunt was om week 25 UO in te leveren maar nav geluidsrapport wordt dat week 29 | | Gereed |
| 50 | | | | Gereed |
| 51 | 4-sep | Geluidsrapport wordt aangepast (verkeerde uitgangspunten toegepast door E-consultancy). Verwacht wordt dat er maatregelen toegepast moeten worden. Absorberende maatregelen (een wand voor een wand) Geluid apart ramen geniet voorkeur. | | Gereed |
| 52 | | Bespreken voortgangsrapportage met [] en [] | | Gereed |
| 53 | | Antea fout gemaakt met stikstof - rapportage wordt ook aangepast | | Gereed |
| 54 | | Verkeersmaatregelen: Moet er een ribbaan scheiding - overleggen met [] | | Gereed |
| 55 | | Data hoeveel personen op de omleiding gaan zitten en rekening houden met werkzaamheden Amstenrade na maart/april mei | | Lopend |
| 56 | | Omgevingsvergunning is afhankelijk of we de huidige tekening kunnen indienen (kosten en Antea binnen 2 weken) | | Gereed |
| 57 | | Planning uitvoering is maart-mei 2024 - meest recente versie sharepoint bijwerken | | Lopend |
| 58 | | Putten einde werk meenemen bij uitvoering ijm toegenomen buitenintensiteit is deze niet meer afdoende | | Gereed |
| 59 | | Mail van [] mbt de grond wordt intern gecheckt door BKN - historisch vooronderzoek | | Lopend |
| 60 | | 75% factureren van termijnstaat - afstemmen met [] en [] | | Gereed |
| 61 | 16 okt | checkt vergunningen: verkeersmaatregelen verkeersbesluit - doorlooptijden scherp in zicht houden (2 vergunningen verkeersbesluit en toepassen verkeersmaatregelen) | | Lopend |
| 63 | | [] checkt bij [] openstaande mail Jolie mbt grond (voorstel Geonius - verkennend bodemonderzoek)- voldoet deze nog? | | Lopend |
| 64 | | Geluidswerende maatregelen - gaan door met traject: maar bekijken hoe we de situatie kunnen verbeteren en voorleggen aan Gedeputeerde. 1 woning terugbrengen naar 1.5 decibel - wat betekent dat in geld en tijd? | | Lopend |
| 65 | | Contact opnemen met [] ijm aanvraag omgevingsvergunning - terugkoppeling aan [] | | Lopend |
| 66 | | Laatste check op bestek Geonius | | Lopend |
| 67 | | Checkvraag prijs nbd, afspraak voor beplanting, uitvraag damwanden - prijsbepaling half november/ eind week 45 | | Lopend |
| 68 | | [] toevoegen aan de portal | | Lopend |
| 69 | | | | |
| 70 | | | | |
| 71 | | | | |

Verkeersmaatregelen aangepast. [] schrijft verkeersplan. Daarna overleg met gemeente en midden juni definitief

Maatregelen worden verwerkt in het ontwerp

Wordt verder niks aan gedaan omdat het de gehele buitenring betreft. Wijziging van uitgangspunten. Theoretisch zou de buitenring onder water staan en 3 meter niet. De kosten om het aan te passen weegt niet op tot de oplossing. Kostendeskundige rekent drie varianten uit. Welke criteria zijn afwegingscriteria bepalen. Do TM overleg om afwegingsmatrix en kosten door te nemen. Op basis daarvan overleg met [] en [] om keuze te maken: keuze voor vrijstaande damwand

[] vraagt naar aerius berekening in de gebruikersfase. Dit houdt een vertraging in. [] heeft dat besproken in TM overleg. Boskalis kan die berekening maken en een actie die de provincie moet oppakken. Wordt vanuit het RUD. Wellicht kan [] die vraag beter bekijken samen met [] Er verandert

[] neemt contact op [] Pascal om de variant toe te lichten

Concept verstuurd 26 april- noq bijgewerkt en wordt 22 mei verstuurd

[] heeft offerte uitgevraagd voor geluidsberekeningen. Qua belasting en kering zou het niet uitmaken.

Omgevingsvergunning gaat mee in Veeg PIP. Risico onherroepelijk dan is geen omgevingsvergunning aangevraagd. 15 september duidelijkheid over veeg PIP- 16-10 Jolanda vraagt na bij []

Waar is dat vastgelegd zodat we dat kunnen aantonen

Wordt wellicht nog aangepast nav geluidsonderzoek

Gereed maar wordt aangepast

Offerte is aanzienlijk hoger uitgevallen. Alles AZ 20 - is in kilo's 10% zwaarder dan de rest. Dus terug naar de tekentafel om terug te kunnen naar AZ18. Wordt van de lijst geschrapt. Niet meer actueel.

Herziene offerte nbd is ontvangen 16-10. [] vraagt naar aerius berekening in de gebruikersfase. Dit houdt een vertraging in. [] heeft dat besproken in TM overleg. Boskalis kan die berekening maken en een actie die de provincie moet oppakken. Wordt vanuit het RUD. Wellicht kan [] die vraag

Kunnen we beginnen zonder wand? ([] Rapport van econsultancy moet afgewacht worden. ([] Wellicht de maatregel los uitvoeren.

Ribbaan scheiding is niet nodig.

Noo oeen terugkoppeling ontvangen over de data. Dan kan het terugkoppeld worden aan de wegbeheerders.

[] en [] hebben volgende week overleg met afd. Geluid. NB precedentwerking. Voorleggen aan gedeputeerde.

Raming invleveren en naderhand uitverdelen op basis van het bestek. Dan kunnen we beter vergelijk maken met taakstellend budget.