

Nr.	Datum	Actie/ besluit	Actiehouder	Status
1	9-jan	Aanpassing uitnodigingen KT overleggen klein, groot en risicosessie		Gereed
2		Sharepoint status bouwteam checken		Gereed
3		Check site BPL		Gereed
4		CLIC melding		Gereed
5		Terugkoppeling intern overleg PL inzake partij verkeersmaatregelen		Gereed
6		Uitgebreide omgevingsprocedure benodigd		Gereed
7		Indicatieve stikstofberekening impact keerwand		Gereed
8		Check status contract bij [redacted] - interne beoordeling juristen PL		Gereed
9		Voorbeeldrapportage sturen naar [redacted]		Gereed
10		Voorbereiden Risicosessie en eventuele voorbereiding vragen aan deelnemers		Gereed
11		Format vergunningenscan sturen naar [redacted]		Gereed
12		Ontwerp verkeersmaatregelen		Gereed
13		Toetsen ontwerp verkeersmaatregelen bij PL		Gereed
14	6-feb	Wnb check stikstof		Gereed
15		Ondertekening contract		Gereed
16	6-mrt	Contract versturen na goedkeuring directie		Gereed
17		Aeriusberekening voor 3 varianten -einde maand duidelijk welke varianten mogelijk zijn		Gereed
18		Modellering		Gereed
19		Controle systeem waterhuishouding	beheer	Gereed
20		Afwegingsmatrix einde maand		Gereed
21		Complete schets maken verkeersontwerp voor [redacted] van PL		Gereed
22		Per groepje kwantificering invullen		Gereed
23		KPI's - onderdelen van de planning uitlichten in de voortgangsrapportage en financiële consequenties als varianten bepaald zijn parallel laten lopen aan bestek maken		Gereed
24		Omgevingsvergunning aanvragen 1 juni- oktober gereed		Gereed
25		Afwegingskaders 1, geotechnisch 2, planning - stikstof 3, milieukundig- duurzaamheid		Gereed
26		Duurzaamheid wel terug laten komen in de voortgangsrapportage		Gereed
27		Contactpersoon Akkerbrug gemeente Brunssumen en Beekdalen		Gereed
28		[redacted] informeren over een week 4/5 na varianten studie en afweging - tactiek stapsgewijs meenemen over impact landgoed		Gereed
29		Informeren over contact met gravin zodat [redacted] de gedeputeerde kan informeren		Gereed
30		[redacted] meenemen in tactiek informeren gravin		Gereed
31	20-mrt	Voortgangsrapportage - wo 26 april versturen		Gereed
32	3-apr	Vervanger Gedeputeerde doorgeven		Gereed
33		Overzicht techniek financieel		Gereed
34		Korte notitie maken voor wegbeheer: 1 A4 met uitgangspunten voor goten die niet meer voldoen aan huidige richtlijnen (gehele BPL) en afstemmen met wegbeheer		Gereed
35		Rapport reflectie geluid		Gereed
36		Rapport reflectie geluid eventueel meenemen in omgevingsvergunning		Gereed
37		Inplannen apart overleg inzake keuzes maken nav matrix - [redacted] en [redacted] uitnodigen		Gereed
38		Registratie projectplanning in Melvin		Gereed
39		Onderbouwing veeg PIP		Gereed
40		Grenswaarde juridisch 0,01 navragen voor wnb		Gereed
41		Overleg vergunningencheck met specialist		Gereed
42	17-apr	DO gereed hebben voor aanvraag omgevingsvergunning		Gereed
43		Voor 1 juli een planning gereed voor halfjaarlijkse rapportage en het bedrag		Gereed
44	15-mei	Omgevingsvergunning bespreken met [redacted] 15-5		Gereed
45		Vooruitlopend op realisatie- damwanden bestellen ivm leveringstijden vs planning		Gereed
46	12-jun	Week 29 geluidsberekening door E-consultancy definitief- Do moet wellicht aangepast worden. W27 helder. Week 28 tekening aanpassen en week 29 vergunning aanvraag mogelijk.		Gereed
47		Projectplanning wordt aangepast nav geluidsrapport en aerius berekening - uitgangspunt aanvraag vergunning week 29 betekent dat we eind oktober op zijn vroegst aan de gang kunnen. 6-8 weken nodig om het werk te maken. Eind november- bepalen of dat een wenselijke tijd is om te starten met uitvoering.		Gereed
48		Check nut een noodzaak van de berekening gezien wat vergund is op grond van het PIP en waar we het snelst de berekening kunnen laten doen indien het toch benodigd is		Gereed
49		Punten die nog lopen voor UO: Consequenties geleiderail (zwaarder uitgevoerd), nbd en de tellussen aanpassen. Uitgangspunt was om week 25 UO in te leveren maar nav geluidsrapport wordt dat week 29		Gereed
50				Gereed
51	4-sep	Geluidsrapport wordt aangepast (verkeerde uitgangspunten toegepast door E-consultancy). Verwacht wordt dat er maatregelen toegepast moeten worden. Absorberende maatregelen (een wand voor een wand),Geluid apart ramen geniet voorkeur.		Gereed
52		Bespreken voortgangsrapportage met [redacted] en [redacted]		Gereed
53		Antea fout gemaakt met stikstof - rapportage wordt ook aangepast		Gereed
54		Verkeersmaatregelen: Moet er een rijbaan scheiding - overleggen met [redacted]		Gereed
55		Data hoeveel personen op de omleiding gaan zitten en rekening houden met werkzaamheden Amstenrade na maart/april mei		Gereed
56		Omgevingsvergunning is afhankelijk of we de huidige tekening kunnen indienen (kosten en Antea binnen 2 weken)		Gereed
57		Planning uitvoering is maart-mei 2024 - meest recente versie sharepoint bijwerken		Gereed
58		Putten einde werk meenemen bij uitvoering ivm toegenomen buienintensiteit is deze niet meer afdoende		Gereed
59		Mail van [redacted] mbt de grond wordt intern gecheckt door BKN - historisch vooronderzoek		Gereed
60		75% factureren van termijnstaat - afstemmen met [redacted] en [redacted]		Gereed
61	16 okt	[redacted] checkt vergunningen: verkeersmaatregelen verkeersbesluit - doorlooptijden scherp in zicht houden (2 vergunningen verkeersbesluit en toepassen verkeersmaatregelen)		Gereed
63		[redacted] checkt bij [redacted] openstaande mail [redacted] mbt grond (voorstel Geonius - verkennend bodemonderzoek)- voldoet deze nog?		Gereed
64		Geluidswerende maatregelen - gaan door met traject, maar bekijken hoe we de situatie kunnen verbeteren en voorleggen aan Gedeputeerde. 1 woning terugbrengen naar 1.5 decibel - wat betekent dat in geld en tijd?		Gereed
65		Contact opnemen met [redacted] ivm aanvraag omgevingsvergunning - terugkoppeling aan [redacted]		Gereed
66		Laatste check op bestek Geonius		Gereed
67		Checkvraag prijs NBD, afspraak voor beplanting, uitvraag damwanden - prijsbepaling half november/ eind week 45		Gereed
68		[redacted] toevoegen aan de portal		Gereed
69	14-nov	[redacted] plant een afspraak met wegbeheerders en hulpdiensten, [redacted] aanwezig, digitaal		Gereed
70		Volgend KT overleg groot is een risicosessie- iedereen fysiek aanwezig		Gereed
71		Laatste check op bestek Geonius afronden in week 46		Gereed
72		Check contractafspraken rondom bestek		Gereed
73		Check [redacted] met [redacted] of uitstel Veeg PIP consequenties heeft voor het project		Gereed
74	11-dec	Vergunningen verkeersbesluit en ontheffing APV 11 december		Lopend
75		Verkeersmaatregelen		Gereed
76		Bezoek aan gravin - inplannen voorbespreking werkzaamheden boven op talud		Lopend
77	4-jan	Check bij RUD of welstandsadvies nodig is - geen beeldbepalend kunstwerk - risico start werk?		Lopend
78		Eventueel nog afspraak inplannen met gemeente Brunssum		Lopend
79		Bedrag inschrijfstaat en brief aanpassen bouwteamkosten		Lopend
80		Werkplannen opmaken en doornemen keuringsplan. 22 januari - V&G plan		Lopend
81		[redacted] inzien over de datum voor barriër op te halen onde voorbehoud van vergunningsverlening- blokken moeten we zelf opruimen		Lopend
82				
83				