

KLC Maastricht

Provinciale bijdrage	€ 620.000,00
Bijdrage gemeente	€ 995.000,00
Bijdrage derden ca.	€ 15.000.000,00
Totale investering ca.	€ 16.615.000,00

Wordt gehaald	Wordt gehaald (hierbij wel aandachtspunt).	Wordt niet gehaald
---------------	--	--------------------

Resultaten moeten per 31 december 2023 zijn gerealiseerd.

Resultaten conform beschikking	Realisatiedata volgens planning	Feitelijke s.v.z. december 2021		Feitelijke s.v.z. december 2022	
		inhoudelijk	uitgaven gemeente	inhoudelijk	uitgaven gemeente
	31-12-2023 ?				
<u>Uitvoering van het deelproject Kolonel Millerstraat (Groene Loper):</u> * Realisatie van 41 sociale appartementen (met een EPC van maximaal 0,26); * Verbetering van het woonklimaat/de leefomgeving (differentiatie, veiligheid, verbinding, klimaat en energie).	31-12-2023 ?	Het deelproject is medio 2021 in aanbouw genomen; oplevering aan Servatius medio 2022. Afgesproken EPC is gehanteerd als uitgangspunt bij de nieuwbouw. Deelproject draagt bij aan de fysieke vervalecting van particuliere bouw en sociale huur en daarmee differentiatie woningtypen en maatschappelijk vervalecting doelgroepen.	400.000 Euro		
<u>Uitvoering van het deelproject Caberg Zuid-Oost:</u> * Realisatie van 50 sociale appartementen (gebouwd volgens BENG); * Realisatie van 35 woningen niet-daeb (BENG/ENG); * Verbetering van het woonklimaat/de leefomgeving (differentiatie, veiligheid, vergroening, verbinding, klimaat en energie); * Realisatie van 21 grondgeboden woningen en 25 tot 40 appartementen (EPC tussen 0,26 en 0,0) door de markt (zonder publieke bijdragen).	31-12-2023 ?	In 2020 in de bestemmingsplanprocedure doorlopen en afgerond. De bestaande woningen zijn gesloopt. De gemeente is gestart met het bouwrijp maken van het terrein en levert de terreinen nog dit jaar op. De omgevingsvergunningen worden voorbereid. Start bouw is voorzien medio 2022. Naast woningbouw wordt er bij inrichting openbare ruimte ook ingezet op vergroening en ontmoeting met nieuwe ontmoetingsplek in het groen. Hierbij wordt ook rekening gehouden met klimaat opgaves (water).	81.023 Euro		
<u>Uitvoering van het deelproject De Heeg (fase 1):</u> Aanpak van de openbare ruimte tussen het centrum (Roserije) en het nieuw aangelegde Integraal Kind Centrum om de groenstructuren te verbeteren en de leefbaarheid van de woonomgeving te verbeteren.	31-12-2023 ?	De werkzaamheden mbt aanleg van infrastructuur (fiets- en voetpaden, oversteekplekken, verbeteren verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers) is afgerond. De aanleg van groenvoorzieningen is gestart, oplevering verwacht in Q1-2022.	224.363 Euro		

TOTAAL €

€ 705.386

*