

Technisch management document herstel talud N300

Actiepunten, to do en raakvlakkenlijst

rood: nieuwe actie
zwart: bestaande actie
groen: afgeronde actie

KT: Kernteam
TM: Technisch mangementteam

provincie limburg



Datum	Onderwerp	Type	Omschrijving actie	Wie	Datum gereed	Opmerkingen
9-01-23	Nulmeting	gereed	Bestaande situatie> heeft reeds eea. ingemeten vraagt dit op en levert dit aan bij		23-1-2023	
2022.10	Haalbaarheidsfase	KT 28-7	Agenderen overleg t.b.v. actualisatie risicodossier en geactualiseerd dossier delen met GW		31-8-2022	Afspraak geagendeerd voor 5 september
2022.11	Haalbaarheidsfase	KT 28-7	informerende i.z. uitvoeren nieuwe stikstofberekening door RHDHV voor project N595		22-7-2022	
2022.12	Haalbaarheidsfase	KT 28-7	verzoeken om mailbox project N595 WA gedurende vakantieperiode (maand augustus) in de gaten te houden		28-7-2022	
2022.10	Haalbaarheidsfase	KT 1-9	Agenderen PMT t.b.v. bestuurlijk overleg i.z. vaststelling voorkeursvariant en concept SOK (incl. kostenverdeling)		8-9-2022	afspraak geagendeerd voor 22-9-22
9-01-23	Nulmeting	gereed	inschakelen voor check huidige situatie talud en fauna passages		3-3-2023	Actie gereed inplannen afhankelijk beschikbaarheid Jeroen
	Nulmeting	to do	Riool laten inspecteren na revisie check			Nader in te plannen bij afsluiting ivm bereikbaarheid putten
	Nulmeting	loopt	Asfalt checken			Asfalt vervangen na overleg beheer
	Nulmeting	to do	Staat landgoed zijde			Alleen in overleg
	Ontwerp	gereed	Team samenstellen			
27-03-23	Ontwerp	gereed	Ontwerp keuze onderbouwing		21-4-2023	Afwegingsmatrix opstellen: Kosten, tijd, duurzaamheid, maakbaarheid
	Ontwerp	loopt	Omgevingsvergunning aanvraag		15-5-2023	Indienen door BOKA
27-03-23	Ontwerp	gereed	Voet lengte L-wand bepalen		21-4-2023	
27-03-23	Ontwerp	gereed	AZ20-700 bepalen vervorming		21-4-2023	
27-03-23	Ontwerp	gereed	Fauna passage stuk damwand naar achter zetten bepalen		11-4-2023	
27-03-23	Ontwerp	gereed	Schetsontwerp aanpassen ahv opmerkingen		11-4-2023	
	Ontwerp	gereed	DO gereed		16-5-2023	
	Ontwerp	lopend	UO gereed		16-6-2023	
	Bestek en contract	actie	Gereed		16-6-2023	bell
27-03-23	Geluid	lopend	Geluid check laten doen		week 22	Tekening damwand aanleveren
9-01-23	Waterhuishouding	gereed	uitnodiging voor volgende overleg		23-1-2013	
27-03-23	Waterhuishouding	gereed	Stormgoot oplossing irt keerwand		11-4-2023	Aanpassingen voor opvang/doorvoer/put
	Waterhuishouding	gereed	Talud water achter nieuwe wand opvangen			
	Waterhuishouding	gereed	Piping zandlagen			
	Waterhuishouding	gereed	Check systeem		3-3-2023	
27-03-23	Waterhuishouding	gereed	Infiltratiebuis achter damwand diameter en doorvoeren bepalen		11-4-2023	
	Waterhuishouding	gereed	Systeem check terugkoppelen wegbeheer		23-5-2023	
	Fauna	lopend	Controle ontwerp fauna			
	Fauna	lopend	Beheersen fauna gedurende uitvoering			
9-01-23	Stikstof	gereed	Grove 1e check op mogelijke op overschreiding gedurende uitvoering			1e controle gedaan; resoluten afstemmen
	Stikstof	gereed	Na gereed ontwerp Aerius controle uitvoeren			
	Afwegingsmatrix	gereed	Ontwerp keuze afweging opstellen			
	Geleiderail	gereed	Afhankelijk van oplossing beoordelen of deze voldoet		23-5-2023	Overleg beheer irt richtlijnen
27-03-23	NBD	raakv	Mogelijk staat 1 mast in de weg. Object 74119/009			BOKA neemt contact op met NBD tbv tijdelijke uitplaatsing
	Telpunt	raakv	Mogelijk moeten de 2 masten en stuurkast verplaatst worden			BOKA neemt contact op met Dinaf ter aanpassing en overleg
	Beheer	gereed	Afstemmen ontwerp		23-5-2023	Afstemming op basis van DO
	Duurzaamheid	gereed	In zowel uitvoering en oplossing meewegen			
9-01-23	Geotechniek	gereed	bekijkt wie hier input voor kan leveren bij Geonius		23-1-2023	
27-03-23	Maakbaarheid	gereed	Irt Kostprijs, irt uitvoeringwijze en duur van de gekozen oplossing		21-4-2023	Afwegingsmatrix opstellen: Kosten, tijd, duurzaamheid, maakbaarheid
	Esthetisch	lopend	Wand bekleden met Hedera meenemen in ontwerp			belt vd Linden

Besluitenlijst

Nr.	KT-overleg	Besluit
1		
2		
3		
4		
5		