

Nr.	Datum	Actie/ besluit	Actiehouder	Status	
1	9-jan	Aanpassing uitnodigingen KT overleggen klein, groot en risicosessie		Gereed	
2		Sharepoint status bouwteam checken		Gereed	
3		Check site BPL		Gereed	
4		CLIC melding		Gereed	
5		Terugkoppeling intern overleg PL inzake partij verkeersmaatregelen		Lopend	Speelt dit nog- check bij
6		Uitgebreide omgevingsprocedure benodigd		Gereed	
7		Indicatieve impact keerwand		Gereed	
8		Check status contract bij Andy - interne beoordeling juristen PL		Gereed	
9		Voorbeeldrapportage sturen naar		Gereed	
10		Voorbereiden Risicosessie en eventuele voorbereiding vragen aan deelnemers		Gereed	
11		Format vergunningenscan sturen naar		Gereed	
12		Ontwerp verkeersmaatregelen		Gereed	
13		Toetsen ontwerp verkeersmaatregelen bij PL		Gereed	Maatregelen worden verwerkt in het ontwerp
14	6-feb	Wnb check stikstof		Gereed	
15		Ondertekening contract		Gereed	
16	6-mrt	Contract versturen na goedkeuring directie		Gereed	
17		Aeriusberekening voor 3 varianten -einde maand duidelijk welke varianten mogelijk zijn		Gereed	
18		Modellering		Gereed	
19		Controle systeem waterhuishouding	r	Lopend	Waterhuishouding voldoet niet - gaat intern na wat moet gebeuren- 23 mei
20		Afwegingsmatrix einde maand		Gereed	
21		Complete schets maken verkeersontwerp voor van PL		Gereed	Kostendeskundige rekent drie varianten uit. Welke criteria zijn afwegingcriteria bepalen. Do overleg om afwegingsmatrix en kosten door te nemen. Op basis daarvan overleg met en om keuze te maken: keuze voor vrijstaande damwand
22		Per groepje kwantificering invullen		Gereed	
23		KPI's - onderdelen van de planning uitlichten in de voortgangsrapportage en financiële consequenties als varianten bepaald zijn parallel laten lopen aan bestek maken		Lopend	
24		Omgevingsvergunning aanvragen 1 juni- oktober gereed		Lopend	
25		Afwegingskaders 1. geotechnisch 2. planning - stikstof 3. milieukundig- duurzaamheid		Gereed	
26		Duurzaamheid wel terug laten komen in de voortgangsrapportage		Lopend	
27		Contactpersoon Akkerbrug gemeente Brunssumen en Beekdalen		Gereed	
28		informer over een week 4/5 na varianten studie en afweging - tactiek stapsgewijs meenemen over impact landgoed		Lopend	neemt contact op met om de variant toe te lichten
29		Informer over contact met gravin zodat de gedeputeerde kan informeren		Lopend	
30		meenemen in tactiek informeren gravin		Lopend	
31	20-mrt	Voortgangsrapportage - wo 26 april versturen		Lopend	Concept verstuurd 26 april- nog bijgewerkt en wordt 22 mei verstuurd
32	3-apr	Vervanger Gedeputeerde doorgeven		Gereed	
33		Overzicht techniek financieel		Gereed	
34		Korte notitie maken voor wegbeheer: 1 A4 met uitgangspunten voor goten die niet meer voldoen aan huidige richtlijnen (gehele BPL) en afstemmen met wegbeheer		Lopend	
35		Rapport reflectie geluid		Lopend	heeft offerte uitgevraagd voor geluidsberekeningen. Qua belasting en kering zou het niet uitmaken.
36		Rapport reflectie geluid eventueel meenemen in omgevingsvergunning		Lopend	
37		Inplannen apart overleg inzake keuzes maken nav matrix - en uitnodigen		Gereed	
38		Registratie projectplanning in Melvin		Gereed	
39		Onderbouwing veeq PIP		Lopend	Omgevingsvergunning gaat mee in Veeq PIP. Risico onherroepelijk dan is geen omgevingsvergunning aangevraagd. 15
40		Grenswaarde juridisch 0,01 navragen voor wnb		Gereed	Waar is dat vastgelegd zodat we dat kunnen aantonen
41		Overleg vergunningencheck met specialist		Gereed	
42	17-apr	DO gereed hebben voor aanvraag omgevingsvergunning		Lopend	In de middag 15-5 gereed
43		Voor 1 juli een planning gereed voor halfjaarlijkse rapportage en het bedrag		Lopend	
44	15-mei	Omgevingsvergunning bespreken met 15-5		Lopend	
45		Vooruitlopend op realisatie- damwanden bestellen ivm leveringstijden vs planning		Lopend	
46					