

Nr.	Datum	Actie/ besluit	Actiehouder	Status
64		Geluidswerende maatregelen - gaan door met traject: maar bekijken hoe we de situatie kunnen verbeteren en voorleggen aan Gedeputeerde. 1 woning terugbrengen naar 1.5 decibel - wat betekent dat in geld en tijd?		Lopend
67		Checkvraag prijs NBd, afspraak voor beplanting, uitvraag damwanden - prijsbepaling half november/ eind week 45		Lopend
69	14-nov	plant een afspraak met wegbeheerders en hulpdiensten. aanwezig, digitaal		Lopend
70		Volgend KT overleg groot is een risicosessie- iedereen fysiek aanwezig		Lopend
71		Laatste check op bestek Geonius afronden in week 46	en	Lopend
74				
75				
76				
77				
78				
79				

en hebben volgende week overleg met afd. Geluid. NB precedentwerking. Voorleggen aan gedeputeerde. geeft nog een aantal leveranciers door voor offertevergelijk. heeft offerte Cocosystems naar gestuurd. Overige offerteaanvragen lopen nog. Raming inleveren en naderhand uitverdelen op basis van het bestek. Dan kunnen we beter vergelijk maken met taakstellend budget. Eind week 44 zijn de offertes binnen. Prijzen NBd en beplanting zijn binnen en 1 prijs terug van der damwand, tweede prijs begin deze week te ontvangen. Nieuwe kosten calculatie gemaakt, alleen nog de def. damwand invoeren. Sluit nu op € 1,642 miljoen, incl. kosten bouwteam. Def. aanbidding Boskalis volgt deze week. zal de verschillen met de oorspronkelijke prijs van 5 1,1 miljoen toelichten.

Doorlooptijd vergunningen verkeersbesluit en verkeersmaatregelen is 8 weken plus 6 weken. Overleg wegbeheerders en hulpdiensten in de week van 13 november en uiterlijk eind november vergunningen aanvragen. Digitaal overleg op 14/11/2023

Gereed is verborgen