

Aanpassing Talud Amstenrade
Kernteam overleg
Besluiten- en Actiepuntenlijst 2023

Nr.	Datum	Actie/ besluit	Actiehouder	Status
64		Geluidswerende maatregelen - gaan door met traject: maar bekijken hoe we de situatie kunnen verbeteren en voorleggen aan Gedeputeerde. 1 woning terugbrengen naar 1,5 decibel - wat betekent dat in geld en tijd?		Gereed
74	11-dec	Vergunningen verkeersbesluit en ontheffing APV 11 december		Lopend
75		Verkeersmaatregelen		Lopend
76		Bezoek aan gravin - inplannen voorbespreking werkzaamheden boven op talud		Lopend
77	22-jan	Omgevingsvergunning moet voor 29 januari binnen zijn		Lopend
78		gaat mee naar afspraak van gravin. Daarna neemt het over.		Lopend
79				
80				
81				
82				
83				
84				
		Gereed is verborgen		

en hebben volgende week overleg met afd. Geluid. NB precedentwerking. Voorleggen aan gedeputeerde. geeft nog een aantal leveranciers door voor offertevergelijk. heeft offerte Cocosystems naar gestuurd. Overige offerteaanvragen lopen nog. Geluidswerende maatregelen gaan niet gebeuren. Blijven binnen de normen. Verkeersbesluit is binnen. APV loopt nog. Er is contact geweest met de gemeente. Aangevraagd en ligt bij ter goedkeuring voor de aanvullende verkeersmaatregelen. Toestemming wordt niet voor week 7 verwacht. In week 5 informeren of de goedkeuring te checken. pakt dat op. Inplanning als omgevingsvergunning rond. Komt 1 feb binnen. Ivm planning moet hij 29 januari eigenlijk al binnen zijn. Brief opvragen en bepalen wat de datum zou zijn. Voorwaarde Hedra had 1 op 1 in d evergunning kunnen worden bijgevoegd. pakt dat op
Beslistermijn staat op 5 februari