

Nr.	Datum	Actie/ besluit	Actiehouder	Status
64		Geluidswerende maatregelen - gaan door met traject: maar bekijken hoe we de situatie kunnen verbeteren en voorleggen aan Gedeputeerde. 1 woning terugbrengen naar 1.5 decibel - wat betekent dat in geld en tijd?		Gereed
74	11-dec	Vergunningen verkeersbesluit en ontheffing APV 11 december		Lopend
75		Verkeersmaatregelen		Lopend
76		Bezoek aan gravin - inplannen voorbespreking werkzaamheden boven op talud		Lopend
77	22-jan	Omgevingsvergunning moet voor 29 januari binnen zijn		Lopend
78		gaat mee naar afspraak van gravin. Daarna neemt het over.		Lopend
79	5-feb	maakt een memo over onduidelijkheid voorzijde		Lopend
80		Punt 2 opmerking laten checken door		Lopend
81		Cortenstaal benoemen in memo en mondeling toelichten aan dat we onbehandeld metaal gebruiken maar geen cortenstaal-Recent advisies Welstand opvragen of daar cortenstaal in benoemd staat		Lopend
82		Update risicodossier bespreken met		Lopend
83		Starten in bezwaartermijn? Bespreken voor carnaval wo 7 feb		Lopend
84				
		Gereed is verborgen		

en hebben volgende week overleg met afd. Geluid. NB precedentwerking. Voorleggen aan gedeputeerde. geeft nog een aantal leveranciers door voor offertevergelijk. heeft offerte Cocosystems naar gestuurd. Overige offerteaanvragen lopen nog. Geluidswerende maatregelen gaan niet gebeuren. Blijven binnen de normen. Verkeersbesluit is binnen. APV nog. Er is contact geweest met de gemeente. Aangevraagd en ligt bij Spaetgens ter goedkeuring voor de aanvullende verkeersmaatregelen. Toestemming wordt niet voor week 7 verwacht. In week 5 informeren of de goedkeuringte checken. pakt dat op.

Inplanning als omgevingsvergunning rond. Komt 1 feb binnen. Ivm planning moet hij 29 januari eigenlijk al binnen zijn. Brief opvragen en bepalen wat de datum zou zijn. Voorwaarde Hedra had 1 op 1 in d evergunning kunnen worden bijgevoegd. pakt dat op

Beslistermijn staat op 5 februari