

Aanpassing Talud Amstenrade
Kernteam overleg
Besluiten- en Aktepuntenlijst 2023

Nr.	Datum	Actie/ besluit	Actiehouder	Status
64		Geluidswerende maatregelen - gaan door met traject: maar bekijken hoe we de situatie kunnen verbeteren en voorleggen aan Gedeputeerde. 1 woning terugbrengen naar 1.5 decibel - wat betekent dat in geld en tijd?		Gereed
74	11-dec	Vergunningen verkeersbesluit en ontheffing APV 11 december		Gereed
75		Verkeersmaatregelen	Visscher traffic	Gereed
76		Bezoek aan gravin - inplannen voorbespreking werkzaamheden boven op talud		Gereed
77	22-jan	Omgevingsvergunning moet voor 29 januari binnen zijn		Gereed
78		gaat mee naar afspraak van gravin. Daarna neemt [REDACTED] het over.		Gereed
79	5-feb	maakt een memo over onduidelijkheid voorzijde		Gereed
80		Punt 2 opmerking [REDACTED] laten checken door [REDACTED]		Gereed
81		Cortenstaal benoemen in memo en mondeling toelichten aan [REDACTED] dat we onbehandeld metaal gebruiken maar geen cortenstaal- Recent advies Welstand opvragen of daar cortenstaal in benoemd staat	(memo), [REDACTED]	Gereed
82		Update risicodossier bespreken met [REDACTED]		Gereed
83		Starten in bezwaartermijn? Bespreken voor carnaval wo 7 feb		Gereed
84	4-mrt	Nadere afspraken gemaakt met de gravin		Lopend
85		Biigewerkt risicodossier bespreken - iedereen kan reageren		Lopend
86		Omgevingsoverleg vervalt ijm realisatiefase - [REDACTED] nemen contact op met elkaar zodra er wat speelt		Lopend
87		heck waar we staan en gereed voor realisatie. Bouwvergadering wordt gepland		Lopend
88		[REDACTED] bespreekt met [REDACTED] of de voortgangsrapportage van sept-dec of maart moet zijn		Lopend
89		Volgende week starten met uitvoering. Donderdag go of no go. Iedereen meenemen in de mail over voortgang en planning werkzaamheden. [REDACTED] meenemen in alle mails die naar [REDACTED] gaan. Weersverwachting tot nu toe prima.		Lopend
90		meenemen in de mails als er punten zijn die relatie hebben met omgeving, planning en risico's		Lopend
91		Evaluatie plannen na uitvoering- na 10 mei - 17 mei		Lopend

[REDACTED] hebben volgende week overleg met afd. Geluid. NB precedentwerking. Voorleggen aan gedeputeerde. [REDACTED] geeft [REDACTED] nog een aantal leveranciers door voor offertevergelijk. [REDACTED] heeft offerte Cocosystems naar [REDACTED] gestuurd. Overige offerteaanvragen lopen nog. Geluidswerende maatregelen gaan niet gebeuren. Blijven binnen de normen.

Verkeersbesluit is binnen. APV loopt nog. Er is contact geweest met de gemeente.

Aangevraagd en ligt bij [REDACTED] ter goedkeuring voor de aanvullende verkeersmaatregelen. Toestemming wordt niet voor week 7 verwacht. In week 5 informeren of de goedkeuringte checken. [REDACTED] pakt dat op.

Inplanning als omgevingsvergunning rond. Komt 1 feb binnen. Ivm planning moet hij 29 januari eigenlijk al binnen zijn. Brief opvragen en bepalen wat de datum zou zijn. Voorwaarde Hedra had 1 op 1 in d evergunning kunnen worden bijgevoegd. [REDACTED] pakt dat op

Beslistermijn staat op 5 februari

Gereed is verborgen