



2020/12286

19-3-2020

SUB

4-6-2020

Bezoekadres Markt 1

Postbus 21000

6369 ZG Simpelveld

T 045-544 83 83 F 045-544 52 25

E info@simpelveld.nl www.simpelveld.nl

Rabobank: IBAN NL42RABO0147502446 BIC RABONL2U

BNG: IBAN NL43BNGH0285007696 BIC BNGHNL2G

BTW: 0017.37.168.B.01 K.v.K. 51486075

Provincie Limburg
Postbus 5700
6202 MA MAASTRICHT

Provincie Limburg

Ingek.

18 MAART 2020

DOCnr.

Afd.

uw kenmerk

SAS-2018-05703

behandeld door

Financiën / control

onderwerp

tussenverantwoording voor het project gemeentelijke ontwikkelingen

ons kenmerk

129596

telefoonnummer

045 - 544 83 47

bijlage(n)

2

Simpelveld

17 maart 2020

verzonden

Geachte heer/mevrouw,

In reactie op uw brief van 21 februari jl. met kenmerk 2020/8543 deel ik u het volgende mede.

Uw brief is een rappel voor het aanleveren van de tussenverantwoording voor het project gemeentelijke ontwikkelingen. De projecten die onderdeel vormen van de hiervoor genoemde subsidiebeschikking zijn periodiek aan de orde geweest bij het ambtelijke alsook bestuurlijke overleg met de Provincie Limburg. Daarbij is een inhoudelijke alsook financiële rapportage schriftelijk overlegd. Daarom waren wij in de veronderstelling hiermee aan de eis van de tussentijdse verantwoording te hebben voldaan.

Om aanvullend aan uw verzoek tegemoet te komen doen wij u hierbij de volgende documenten alsnog toekomen:

- Verantwoordingsformat bestuurlijk overleg/stand van zaken 1 maart 2020;
- Financiële rapportage.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Gemeente Simpelveld,
Beleidsadviseur bedrijfsvoering,

J.A.L. Degens

Simpelveld

Wordt gehaald

Wordt gehaald
(hierbij wel
aandachtspunt)

Tijdige realisatie conform beschikking is onzeker

Doel:

Resultaten moeten per 31 december 2022 zijn gerealiseerd

Resultaten conform beschikking	Realisatiedata volgens planning	Feitelijke s.v.z. 1 maart 2020		Feitelijke s.v.z. 01 maart 2020	
		inhoudelijk	Uitgaven gemeente	inhoudelijk	Uitgaven gemeente
<p>Realisatie Museum ZLSM (Een ijzersterke belevenis) aan de Vroenkulderweg (werkplaats);</p> <ul style="list-style-type: none"> - realisatie van een museum conform projectplan 'ZLSM Simpelveld, een ijzersterke belevenis, een museum ontstaat' d.d. 30 juni 2018; - € 140.000,00 van de totale provinciale bijdrage uit deze beschikking is bedoeld voor dit project welk wordt uitgevoerd in opdracht - en onder regie - van Stichting ZLSM; - aanvullende voorwaarde is dat de gemeente Simpelveld uit eigen middelen minimaal € 30.000,00 bijdraagt aan dit project. 		<p>Collegebesluit d.d. 12 maart 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voor de uitvoering van het door het bestuur van de Stichting ZLSM vastgestelde projectplan <i>ZLSM Simpelveld, een ijzersterke belevenis, een museum ontstaat</i> d.d. 30 juni 2018, aan het bestuur van de Stichting ZLSM, met inachtneming van dezelfde algemene en (specifieke) resultaatverplichtingen, die GS ook verbinden aan de verlening van de subsidie van maximaal € 919.650,00 voor de uitvoering van het plan <i>Simpelveld investeert in toerisme en leefbaarheid</i>, conform opgenomen in de bijgevoegde beschikking van 4 december 2018 (verzonden 6 december 2018) met kenmerk: 2018/82307: <ul style="list-style-type: none"> > een bijdrage van € 140.000,00, te voldoen uit de door GS verleende subsidie van maximaal € 919.650 beschikbaar gesteld; > alsmede, uit eigen gemeentelijke middelen, een bijdrage van € 30.000 voor de uitvoering van het ZLSM projectplan uitgekeerd. 	€ 170.000		€ 170.000
<p>Realisatie Fietspad Kalkbaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - de realisatie van een fietspad vanaf Station ZLSM te Simpelveld, via Museum ZLSM en Bocholtz naar grensovergang Vetschau; - vanaf grensovergang Vetschau wordt de route via Laurensberg, Aken-centrum naar Station Rothe Erde bewegwijzerd en sluit de Kalkbaan aan op de Vennbahn; - het opzetten van een marketingstrategie om toeristen/fietsers/bezoekers aan te trekken van Station Rothe Erde naar Simpelveld. 		<p>Uitgevoerd zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - planologische quickscan en flora- en faunaonderzoek. <p>In uitvoering is:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opstellen Ruimtelijke onderbouwing. <p>Gereed is:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de bewegwijzering van de Kalkbaan op Duits en Nederlands grondgebied, waarmee de verbinding tussen station ZLSM in Simpelveld en Bahnhof Rothe Erde in Aachen is gerealiseerd. <p>Gereed is de ruimtelijke onderbouwing en ruimtelijke motivering van de (fysiek) nog aan te leggen onderdelen van de kalkbaan.</p> <p>Nog op te pakken / te regelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Juridische eigendomssituatie van de Kalkbaan op het emplacement van de ZLSM (van station tot aan de loods); - opstarten van de uitgebreide vergunningsprocedure voor de aanleg van de Kalkbaan op het emplacement van de ZLSM en de verharding van een deel van de Oude Simpelvelderweg; - definitieve uitwerking bestek en aanbesteding van de te verhardende delen van de Kalkbaan. 	€ 21.064		€ 21.064
<p>Romeins verleden tastbaar en beleefbaar maken.</p> <ul style="list-style-type: none"> - realiseren drie Romeinse wandelroutes; - informatievoorzieningen; - Romeinen in het landschap & versterken landschap; - ontwikkelen fietsroute met audiotour; - Via Belgicabank; - Romeinse groene wandfiguren (5 stuks); - realisatie kunstwerk Miriam Vleugels; - realisatie kunstwerk Tanja Ritterbex. 		<p>Gerealiseerd zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - drie Romeinse wandelroutes; - ontwerp en plaatsing van 8 cortenstalen informatiezuilen, gekoppeld aan de Romeinse wandel- en fietsroutes; - ontwerp en plaatsing van 6 cortenstalen Romeinse beelden langs de Romeinse wandel- en fietsroutes; - het ontwikkelen en realiseren van een (begeleide) Romeinse fietsroute; - (door)ontwikkelen producten (toeristische) ondernemers; - realisatie kunstwerk van Miriam Vleugels. <p>In uitvoering zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ontwikkelen en realiseren van een Romeinse game op de mobiele telefoon voor kinderen, gezinnen en basisscholen; - realisatie landmark/kunstwerk Tanja Ritterbex; <ul style="list-style-type: none"> • in april 2020 is brede info-middag/-avond plaats voor belangstellenden gepland; • start werkzaamheden (beschilderen pijlers): begin mei 2020, plaatsen paal met Romeinse vaas staat gepland in september 2020; <p>In uitvoeringsplan Idop-Bocholtz is opgenomen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realisatie en plaatsen Romeinse wandfiguren (5 stuks); - plaatsing Via Belgica-bank in dorps hart Bocholtz. 	€ 85.207		€ 85.207

<p>Revitalisatie Dorpshart Bocholtz</p> <ul style="list-style-type: none"> - opwaardering van de openbare ruimte, impuls geven aan de ruimtelijke kwaliteit en het verlevendigen van het centrum door: <ul style="list-style-type: none"> - herstructurering van parkeergelegenheid op de Wilheminastraat (te veel blik). Momenteel zijn er op en rondom de Wilhelminastraat 119 parkeerplaatsen, dit opwaarderen naar 129 parkeerplaatsen door herstructurering en meer parkeergelegenheid bieden in de zijstraten; - Wilheminastraat de uitstraling geven van een langgerekt plein; - herstructurering 15.000m² openbare ruimte; - realisatie van een tweetal nieuwe terrassen binnen het plangebied om het centrum te verlevendigen; - in de nadere uitwerking van de planvorming van het centrum en groenvoorzieningen wordt rekening gehouden met de provinciale (uitvoerings)kaders ten aanzien van stadsnatuur en worden deze toegepast naar de meest recente inzichten en technieken ten aanzien van mogelijke waterberging in de stad en groen en op straat, gevel en daken. Dit kan onder andere (maar niet uitsluitend) worden bereikt door het terugdringen van verhard oppervlak, het vergroenen van gebouwen en openbare ruimte(n). 		<p>Van bureau dat technisch ontwerp opstelt bericht ontvangen dat gemeente rekening moet houden met een aantal meerwerkposten, die niet in de gunning van de opdracht zitten. Het betreffen posten die betrekking hebben op bijkomende technische aanvullingen cq controles, inmetingen en onderzoeken.</p> <p>Daarnaast heeft de gemeente te maken met aanvullende werkzaamheden die weliswaar buiten de scope van de opdracht vallen doch, na heroverweging, van belang zijn om kwalitatief goed werk te leveren om de werkzaamheden nu zorgvuldig in het kader van de uitvoering van het werk te kunnen aanbesteden. Door deze informatie nu al gelijktijdig met de engineeringfase op te halen en in de technische documenten te laten verwerken wordt de kwaliteit van het plan geborgd en levert dit straks bij de aanbesteding en realisatie van het totale werk tijd- en geldwinst op.</p> <p>Het college van B&W van Simpelveld heeft op 29 oktober 2019 besloten om hiervoor een aanvullende opdracht te verstrekken. Het vorenstaande maakt dat voor de bouwvak van 2020 doch uiterlijk 31 juli 2020 de aannemer voor de uitvoering van de werkzaamheden bekend dient te zijn.</p> <p>De afronding van de werkzaamheden van de revitalisatie Dorpshart Bocholtz is nog altijd voorzien op 31-12-2022.</p> <p>Momenteel worden milieukundige bodemonderzoeken uitgevoerd. Indien hier geen bijzondere werkzaamheden uit voort vloeien, ligt de uitvoering nog altijd in de lijn van de planning.</p>	<p>€ 127.854</p>		<p>€ 127.854</p>
<p>Realisatie startlocatie/wandelocaties en Uitkijkpunt Huls(veld).</p> <ul style="list-style-type: none"> - op drie locaties binnen de gemeente worden startlocaties gerealiseerd voor wandelingen. Deze zijn voorzien in het Dorpshart Bocholtz, Station ZLSM en Uitkijkpunt Huls(veld). 		<p>De realisatie van de drie startlocaties maken integraal deel uit van de planontwikkeling IDop-Bocholtz, Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving ZLSM Simpelveld en Herinrichting Uitkijkpunt Huls(veld). Wat dit laatste plan betreft, streeft het college van B&W van Simpelveld ernaar om de producten: opstellen bestemmingsplan, het DO met kostenraming van het landschapspark en het SO+ van het restaurantgebouw met bijbehorende voorzieningen en uitkijktoren; in de eerste helft van 2020 af te ronden, zodat aansluitend (medio 2020) besluitvorming hierover door het college én de gemeenteraad kan plaatsvinden.</p> <p>In de periode maart tot zomervakantie wordt in nauwe samenwerking Bouwkundig en landschapsarchitect het DO voor het Uitkijkpunt Hulsveld uitgewerkt. Tegelijkertijd zal in deze periode de bestemmingsplanprocedure worden opgestart. Na de zomervakantie zal het bestek worden uitgewerkt en aansluitend wordt de aanbestedingsprocedure opgestart.</p>	<p>€ 24.528</p>		<p>€ 24.528</p>
<p>Realisatie van overige structuurversterkende projecten zoals, o.a. Leisure Lane en Stationsomgeving ZLSM.</p>		<p>Het SO van het Spoorpark en het VO van de Stationstraat + indicatieve kostenramingen zijn afgerond. Voor medio januari 2020 wordt een bestuurlijk overleg over de stationsomgeving Simpelveld voorbereid:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doel: presenteren inhoud (ambitie, planinhoud, kwalitatieve uitgangspunten ontwerp, kostenindicatie) en voorstel dekking; - uitnodigen: deputés Mackus, Drippy, van den Akker, Koopmans, directie IBA Parkstad, DB ZLSM en college B&W Simpelveld . <p>Op 28 januari 2020 heeft een eerste bestuurlijk overleg met de provincie plaatsgevonden over de financiële bijdrage van de provincie aan de uitvoering van dit IBA sleutelproject. Afgesproken is:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De projectgroep maakt op basis van de in de presentatie voorgestelde fasering inzichtelijk wat de kosten zijn van de daarin opgenomen onderdelen; - Parallel zal binnen de Provincie naar mogelijkheden van dekking gekeken worden binnen de verschillende beleidsvelden; - Er volgt op kort termijn een ambtelijk overleg om 1 en 2 af te stemmen ter voorbereiding op een volgend bestuurlijk overleg. <p>In aansluiting op voornoemd bestuurlijk overleg heeft het college van B&W van Simpelveld op 18 februari 2020 een aanvraag op grond van het Kader Kwaliteit Limburgse Centra voor de toekenning van een substantiële financiële bijdrage voor 'ons gezamenlijk' IBA sleutelproject 'Integrale Gebiedsontwikkeling Stationstraat ZLSM Simpelveld' bij het college van GS van Limburg ingediend. Bovendien ligt het verzoek vanuit Simpelveld om op korte termijn een volgend bestuurlijk overleg in te plannen. De provincie moet nog reageren op de ingediende aanvraag en op de honorering van het verzoek om een bestuurlijk overleg te plannen.</p>			

			<i>Totaal</i>	€ 428.653	€ 428.653

financiële rapportage t.b.v. provinciale subsidie							
	museum ZLSM	fietspad Kalkbaan	Romeins verleden	dorpshart Bocholtz	start- en wandelloca- ties + uitkijkpunt Huls	overige projecten	totalen
kosten							
<i>aankoop</i>	0	0	0	0	0		0
<i>beheer</i>	0	0	0	0	0		0
<i>ontwikkeling</i>	0	21.064	8.750	127.854	24.528		182.196
<i>realisatie</i>	170.000	0	76.457	0	0		246.457
opbrengsten							
<i>huur</i>	0	0	0	0	0		0
<i>verkoop</i>	0	0	0	0	0		0
SALDO	170.000	21.064	85.207	127.854	24.528	0	428.653
DEKKING	170.000	0	100.000	3.779.650	0	0	4.049.650
<i>gemeente</i>	30.000	0	0	2.500.000	0		2.530.000
<i>iba</i>	0	0	100.000	500.000	0		600.000
<i>provincie</i>	140.000	0	0	779.650	0		919.650
<i>derden</i>	0	0	0	0	0		