

Samenvatting voortgangsrapportage SO december 2017

Maastricht, 14 mei 2018

Resultaat (conform bijlage 2 van de beschikking) en evt. nieuwe ontwikkeling	0-situatie	Vorderingen/acties tot nu toe	Relatie met planning (+ / 0 / -)	Uitgaven Gemeente tot op heden ('16 en '17) Excl. apparaatskosten	Opmerkingen/toelichting
1. Realisatie van tenminste 12 ha (ver)nieuw(d) openbaar gebied, waarbij ook wordt ingespeeld op klimatologische ontwikkelingen zoals bestrijding warmtestress en waterbeheersing.	Verouderd danwel braakliggend danwel niet (goed) ontsloten openbaar gebied: 11.000 m2 Belvédère plus 100.000 m2 Frontenpark plus 26.000 m2 Koningspark	In 2017 is 10.000 m2 vernieuwd openbaar gebied gereed gekomen in Belvédère. Daarnaast zijn voorbereidingen in het Frontenpark gestart en is de fietsverbinding Cabergerweg-Bassin deels gerealiseerd. Het Koningspark is grotendeels gereed (80-90%).	0	2.214.578	Bij de aanleg van de stadsweide (plangebied gashouder e.o.(2018)) wordt 'slim' omgegaan met regenwater. Er komen opvangvoorzieningen (i.p.v. afvoeren naar riolering) en een overstortvoorziening voor het overtollige regenwater richting het water van de Lage Frontweg. E.e.a wordt nog nader geconcretiseerd
2. Realiseren van 2.000 m2 zonnepanelen en het Eiffelgebouw aansluiten op stadsverwarming.	0 m2 zonnepanelen	Prestatie 2 is reeds in 2017 volledig gerealiseerd doordat het Eiffelgebouw is aangesloten op stadsverwarming en er ruim 3.000 M2 zonnepanelen in gebruik is genomen bij MECC en Eiffelgebouw.	+	*onderdeel van punt 7 NB. Mecc via ESCO (dus € 0)	Aanvullend zal het MECC in de convenantperiode nog meer zonnepanelen plaatsen.

<p>3. Renovatie van 215 woningen in Mariaberg (van label D naar A), de sloop van 85 woningen, de nieuwbouw van 62 woningen (A+), en het realiseren van 'verdunding' met tenminste 23 woningen.</p>	<p>215 woningen renoveren, 85 woningen slopen, 62 nieuwe woningen, verdunnen met 23 woningen.</p>	<p>Prestaties tot op heden liggen op schema door de aankoop in 2017 door de gemeente van het pand dat realisatie van beoogde verbinding/ loper fysiek onmogelijk maakte. Servatius is sinds de zomer '17 bezig met uitplaatsing. Van de te slopen panden is inmiddels reeds de helft leeggemaakt. Tbv de renovatie van 105 panden is naast de architect inmiddels ook de aannemer geselecteerd, die na de zomer '18 aan de slag gaat. Ondertekening intentieovereenkomst gemeente-Servatius is voorzien in mei '18.</p>	<p>-</p>	<p>€ 629.390</p>	<p>Planning uiteindelijke afronding van het project (opleveringen) is voorzien in 2024. Deels dus na afloop van subsidie-termijn.</p> <p>Ambities zijn/worden naar boven bijgesteld. Er worden 85-100 woningen gesloopt en 64-80 woningen nieuw gebouwd en circa 215-350 gerenoveerd</p>
<p>4. realiseren van een bijdrage aan de doelen van de Sociale Agenda bij de renovatie van de Blauwe Loper.</p>	<p>N.v.t.</p>	<p>Werkgroep sociale agenda Blauwe loper is ingesteld en er hebben diverse bijeenkomsten plaatsgevonden</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	
<p>5. Herstel van tenminste 63.000 m2 monumenten en herbestemming van 60% daarvan;</p>	<p>64.800 m2 ontoegankelijke en onbenut monument</p>	<p>In 2017 is 33.000 m2 monument casco hersteld en opgeleverd en ruim 18.000 m2 gebruiksklaar gemaakt voor de concrete ingebruikname (Eiffel) en vanaf september 2017 daadwerkelijk in gebruik genomen. Voor 31.800 m2 (Mouleurs en Brikke) is asbestsanering</p>	<p>0</p>	<p>€ 19.346.570</p>	

		gestart.			
6. Versterken van de culturele infrastructuur door middel van het verbeteren van de akoestiek in de Grote theaterzaal van het Theater a/h Vrijthof en het realiseren van een eigentijdse en passende repetitieruimte voor de Philharmonie Zuid Nederland.	Theater dat modernisering en akoestisch verbeteringen behoeft en een oefenfaciliteit waaraan door de Philharmonie Zuid-Nederland aanpassingen gewenst worden.	In 2017 heeft de noodzakelijke modernisering van voorzieningen plaatsgevonden. Het plan voor aanpassing van akoestiek wordt thans aanbesteed en volgens planning medio 2018 gerealiseerd.	-	1.079.011	
7. Realisatie van het investeringsplan MECC gerelateerd aan een gelijktijdige ruimtelijk-planologische en financieel-economische bijdrage aan de gebiedsontwikkeling MECC/Brightlands Maastricht Health Campus, inclusief Mosa Vitae.	Plan MECC	In 2017 is de realisatie van het middenterrein (P4) gestart en begin 2018 gereed. Het definitief ontwerp van het MECC is begin 2018 gereed voor aanbesteding.	0	1.724.959	
8. In samenwerking met Rijkswaterstaat en provincie realiseren van het project 'Mijn Gezonde Groene Loper' en het bevorderen van burgerparticipatie in dit project.	N.v.t. Rapportage en afrekening vinden via de stuurgroep A2 plaats.	Prestatie 8 aangaande 'mijn gezonde groene loper' wordt door de stuurgroep A2 separaat gemonitord.	Separaat	Separaat	Inmiddels is er € 1.700.000 aan bestedingsvoorstellen gehonoreerd en in uitvoering. Daaraan zijn op 20 september jl in de stuurgroepvergadering een drietal acties toegevoegd (verduurzaming woningbouw, bijdrage in de A2-school en bijdrage in watertappunten (totaal € 395.000)
9. Vergroten van de toeristische en recreatieve beleving.	n.v.t	Aangaande prestatie 9 zijn in 2017 concrete stappen gezet door ondermeer het realiseren van een skybarlocatie op het Eiffelgebouw, de tijdelijke tentoonstelling 'groeten uit Maastricht', de opening van de Sphinxpassage en de modernisering van de voorzieningen in het theater.	nvt	nvt	

