

KLC Beek

Provinciale bijdrage	€ 210.000,-
Bijdrage gemeente	€ 617.566,-
Bijdrage derden ca.	€ 22.556.669,-
Totale investering ca.	€ 23.384.235,-

Wordt gehaald	Wordt gehaald (hierbij wel aandachtspunt).	Wordt niet gehaald
---------------	---	--------------------

Resultaten moeten per 31 december 2023 zijn gerealiseerd.

Resultaten conform beschikking	Realisatiedata volgens planning	Feitelijke s.v.z. december 2022		Feitelijke s.v.z. december 2023	
		inhoudelijk	uitgaven gemeente	inhoudelijk	uitgaven gemeente
Lampenpaleis: Realisatie van 25 appartementen (middeldure en dure koop) en sloop van de aanwezige leegstaande bebouwing (van ca. 3.000 m2).	Medio 2023	De omgevingsvergunning is verleend en onherroepelijk. Het pand van het voormalige Lampenpaleis is gesloopt en de bouw van het appartementencomplex is gestart.	€ 52.000		
Raadhuispark: Realisatie van 14 appartementen (middeldure en dure huur) en sloop van de aanwezige leegstaande bebouwing (van ca. 800 m2).	Medio 2022	Omgevingsvergunning is verleend en onherroepelijk. Het appartementencomplex is medio 2022 volledig gerealiseerd.	€ 0		
Vondelstraat: Realisatie van 20 appartementen voor 1 en 2 persoonshuishoudens (middeldure koop).	Medio 2022	Omgevingsvergunning is verleend en onherroepelijk. Het appartementencomplex is medio 2022 volledig gerealiseerd.	€ 0		
Auw Patronaat: Realisatie van 14 appartementen (goedkope en middeldure koop) voor zowel starters als senioren en sloop van de aanwezige leegstaande bebouwing (van ca. 800 m2).	Eind 2023	Bestemmingsplan ligt gereed ter vaststelling door gemeenteraad. Door Porthos-uitspraak dient er een nieuwe stikstofberekening gemaakt te worden waardoor er vertraging is opgelopen.	€ 0		
Woonwagenlocatie Bosserveldlaan: Realisatie van de revitalisatie en uitbreiding (van 6 naar 8 standplaatsen) van de woonwagenlocatie aan de Bosserveldlaan, waarbij tevens de omliggende openbare ruimte(n) worden aangepakt en de infrastructuur wordt (her)ingericht.	Medio 2023	Omgevingsvergunning is verleend en onherroepelijk. Er is een asbestverontreiniging aangetroffen waardoor de bouwwerkzaamheden tijdelijk zijn stilgelegd om de verontreiniging te kunnen onderzoeken en verwijderen. Hierdoor zal de bouwtijd enkele weken uitlopen.	800.000		
Realisatie van de taakstelling voor het huisvesten van statushouders/internationale werknemers.	Continu proces	Taakstelling en extra taakstelling is behaald	€ 0		
Realisatie van een Levensbomenbos en een hoogstam fruitboomgaard nabij de Oude Pastorie	Begin 2022	Levensbomenbos en hoogstam fruitboomgaard zijn gerealiseerd	€ 100.000		

TOTAAL €

€ 952.000