

Nr.	Datum	Actie/ besluit	Actiehouder	Status
1	9-jan	Aanpassing uitnodigingen KT overleggen klein, groot en risicosessie		Gereed
2		Sharepoint status bouwteam checken		Gereed
3		Check site BPL		Gereed
4		CLIC melding		Gereed
5		Terugkoppeling intern overleg PL inzake partij verkeersmaatregelen		Gereed
6		Uitgebreide omgevingsprocedure benodigd		Gereed
7		Indicatieve stikstofberekening impact keerwand		Gereed
8		Check status contract bij - interne beoordeling juristen PL		Gereed
9		Voorbeeldrapportage sturen naar		Gereed
10		Voorbereiden Risicosessie en eventuele voorbereiding vragen aan deelnemers		Gereed
11		Format vergunningenscan sturen naar		Gereed
12		Ontwerp verkeersmaatregelen		Gereed
13		Toetsen ontwerp verkeersmaatregelen bij PL		Gereed
14	6-feb	Wnb check stikstof		Gereed
15		Ondertekening contract		Gereed
16	6-mrt	Contract versturen na goedkeuring directie		Lopend
17		Aeriusberekening voor 3 varianten -einde maand duidelijk welke varianten mogelijk zijn		Gereed
18		Modellering		Gereed
19		Controle systeem waterhuishouding		Gereed
20		Afwegingsmatrix einde maand		Lopend
21		Complete schets maken verkeersontwerp voor van PL		Gereed
22		Per groepje kwantificering invullen		Gereed
23		KPI's - onderdelen van de planning uitlichten in de voortgangsrapportage en financiële consequenties als varianten bepaald zijn parallel laten lopen aan bestek maken		Lopend
24		Omgevingsvergunning aanvragen 1 juni- oktober gereed		Lopend
25		Afwegingskaders 1. geotechnisch 2. planning - stikstof 3. milieukundig- duurzaamheid		Gereed
26		Duurzaamheid wel terug laten komen in de voortgangsrapportage		Lopend
27		Contactpersoon Akkerbrug gemeente Brunssumen en Beekdalen		Gereed
28		Informeren over een week 4/5 na varianten studie en afweging - tactiek stapsgewijs meenemen over impact landgoed		Lopend
29		Informeren over contact met gravin zodat de gedeputeerde kan informeren		Lopend
30		meenemen in tactiek informeren gravin		Lopend
31	20-mrt	Voortgangsrapportage - wo 26 april versturen		Lopend
32	3-apr	Vervanger Gedeputeerde doorgeven		Gereed
33		Overzicht techniek financieel		Lopend
34		Korte notitie maken voor wegbeheer: 1 A4 met uitgangspunten voor goten die niet meer voldoen aan huidige richtlijnen (gehele BPL) en afstemmen met wegbeheer		Gereed
35		Rapport reflectie geluid		Lopend
36		Rapport reflectie geluid eventueel meenemen in omgevingsvergunning		Lopend
37		Inplannen apart overleg inzake keuzes maken nav matrix - en uitnodigen		Gereed
38		Registratie projectplanning in Melvin		Gereed
39		Onderbouwing veeg PIP		Lopend
40		Grenswaarde juridisch 0,01 navragen voor wnb		Gereed
41		Overleg vergunningencheck met specialist		Gereed
42	17-apr	DO gereed hebben voor aanvraag omgevingsvergunning		Lopend
43		Voor 1 juli een planning gereed voor halfjaarlijkse rapportage en het bedrag		Lopend
44				
45				

Waterhuishouding voldoet niet - gaat intern na wat moet gebeuren

Kostendeskundige rekent drie varianten uit. Welke criteria zijn afwegingcriteria bepalen. Do TM overleg om afwegingsmatrix en kosten door te nemen. Op basis daarvan overleg met en om keuze te maken

heeft offerte uitgevraagd voor geluidsberekeningen. Qua belasting en kering zou het niet uitmaken.

Omgevingsvergunning gaat mee in Veeg PIP. Risico onherroepelijk dan is geen omgevingsvergunning aangevraagd. 15 september duidelijkheid over veeg PIP
Waar is dat vastgelegd zodat we dat kunnen aantonen