

**KLC Venray**

Wordt gehaald	Wordt gehaald (hierbij wel aandachtspunt).	Wordt niet gehaald
---------------	---	--------------------

Provinciale bijdrage	€ 525.000,- (uitbetaald 1e voorschot: € 210.000)
Bijdrage gemeente	€ 775.000,-
Bijdrage derden ca.	€ 4.500.000,-
<b>Totale investering ca.</b>	<b>€ 5.800.000,-</b>

Resultaten moeten per 31 december 2022 zijn gerealiseerd.

Resultaten conform beschikking	Realisatiedata volgens planning	Feitelijke s.v.z. december 2021		Feitelijke s.v.z. december 2022	
		inhoudelijk	uitgaven gemeente	inhoudelijk	uitgaven gemeente
Vredepeel: Herbestemming voormalige schoolgebouw met een oppervlakte van 440 m2; hier worden 4 sociale huurwoningen gerealiseerd voor senioren en/of starters.	31-12-2022	Omgevingsvergunning is verleend. Momenteel worden afspraken met aannemers gemaakt. Start verbouwing gepland in januari 2022; oplevering najaar 2022.			
Veulen: Herbestemming voormalige schoolgebouw met een oppervlakte van 540 m2; hier worden 5 sociale huurwoningen en een gezamenlijke ontmoetingsruimte voor senioren gerealiseerd.	31-12-2022	25 november jl. pitch bij de Triodos bank voor de lening. Zodra lening rond is, kan de omgevingsvergunning worden aangevraagd.	Voorschot betaald van € 72,000,- (21 juni 2021)		
Geijsteren: Herbestemming voormalige schoolgebouw met een oppervlakte van 520 m2; hier worden 5 sociale huurwoningen voor senioren alsmede een gezamenlijke ontmoetingsruimte gerealiseerd.	30-09-2022	Verbouwing is gestart in oktober 2021; oplevering gepland september 2022.	Voorschot betaald van € 68,000,- (21 juni 2021), 2e voorschot betaald van € 85,000,- (1 oktober 2021)		
Venray, De Kemp: Herbestemming voormalige schoolgebouw met een oppervlakte van 1.019 m2; hier wordt een woonhofje gerealiseerd met 16 sociale huurwoningen (waarvan 12 levensloopgeschikte en 4 gezinswoningen).	31-12-2021	Bouw is gestart in maart 2021; oplevering gepland in december 2021.	Voorschot betaald van € 70,000,- (21 juni 2021)		
Er wordt invulling gegeven aan duurzaamheid, klimaatadaptatie en natuurinclusief bouwen (conform uw activiteitenplan ad 2.3 en 2.4).	31-12-2022	Vredepeel: De woningen worden verwarmd middels een warmtepomp en zonnecollectoren. Er is sprake van een bestaand betonnen dak zonder openingen waardoor er geen mogelijkheden zijn voor verblijf diersoorten. Wel worden nestkasten en vogelhuisjes gerealiseerd. Inrichting van de tuin moet nog worden uitgewerkt. Veulen: duurzaam en natuurinclusief bouwen moet nog worden uitgewerkt. Geijsteren: De woningen worden verwarmd middels een warmtepomp. Op de bestaande fundering wordt isolatie aangebracht. Daarbovenop wordt de vloer gestort. Inrichting van de tuin moet nog worden uitgewerkt.			
Er wordt invulling gegeven aan de halfjaarlijkse taakstelling ten aanzien van huisvesting van statushouders binnen de wettelijke termijn.	31-12-2022	Taakstelling 1e helft: 33, 2e helft: 28 = 61 statushouders in totaal. > medio november zijn 59 mensen gehuisvest. Voor de resterende 2 statushouders komen zeer waarschijnlijk in december ook woningen beschikbaar.			
De transformatie dient bij te dragen aan het stimuleren van de zelfredzaamheid voor senioren. Het bevordert sociale veiligheid en gezondheid. Het versterkt de participatieve samenleving. Uw gemeente borgt door middel van afspraken de wijze waarop deze beweging in Veulen, Vredepeel en Geijsteren in gang zal worden gezet (conform uw activiteitenplan ad 2.5).	31-12-2022	De projecten in Veulen en Geijsteren gaan uit van een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte, toegankelijk voor alle dorpsgenoten. Daarnaast zal bij alle projecten sprake zijn van een gemeenschappelijke tuin.			

TOTAAL €

€ 0