

KLC Kerkplein 28-30

Provinciale bijdrage	335.000
Bijdrage gemeente	335.000
Bijdrage derden ca.	0,=
Totale investering ca.	95.000

Wordt gehaald	Wordt gehaald (hierbij wel aandachtspunt).	Wordt niet gehaald
	335.000	
	335.000	
	0,=	
	95.000	

Projecten moeten per 1 januari 2025 in uitvoering zijn.

Resultaten conform beschikking	Realisatiedata volgens planning	Feitelijke s.v.z. oktober 2023		Feitelijke s.v.z. oktober 2024	
		inhoudelijk	uitgaven gemeente	inhoudelijk	uitgaven gemeente
Aankoop panden Kerkplein 28 t/m 30	Ja	Aankopen zijn gerealiseerd in juni 2021	€ 652.200,- (aankoopprijs € 610.000 + kosten koper € 12.200 + toegift i.v.m. huurderwing € 30.000,-)	Idem	Idem
Sloop panden Kerkplein 28 t/m 32	Nee	In de subsidiebeschikking is afgesproken dat de panden Kerkplein 28 t/m 30 in de periode 1 november 2022 tot 1 november 2024 worden gebruikt voor de opvang van vluchtelingen. De hiervoor noodzakelijke verbouwing is gerealiseerd en de eerste bewoners hebben hun intrek gedaan	De gemaakte verbouwingskosten worden gedekt door het Rijk	Bij brief van 26 juli 2024 is aan GS van de provincie Limburg verzocht om de huisvesting van asielzoekers te kunnen continueren tot uiterlijk 1 november 2026.	Nvt
Herinrichting gebied van minimaal 1.400 m2 duurzame, groene, openbare ruimte met parkeermogelijkheden	Nee	Na afloop van de tijdelijke opvang van vluchtelingen worden de panden gesloopt en zal het gebied worden heringericht	Nog niet aan de orde	Nog niet aan de orde	Nvt

TOTAAL €

€ 0

