Legenda

Geometrie	Omschrijving	Status
	Fase Noord	Bestaand
	Fase Midden A/B	Bestaand
	Fase Zuid	Bestaand

Advies afsluiten N281 per rijrichting:
Fase Noord: 35 kalenderdagen
Fase Midden A: 7 kalenderdagen
Fase Midden B: 11 kalenderdagen
Fase Zuid: 25 kalenderdagen

Uitgangspunt bovenliggend wegennet (N281):
- Werkzaamheden zijn opgedeeld in 4 afzonderlijke fases;
- Werkzaamheden kunnen 24/7 uur uitgevoerd worden.
- HRL en HRR zijn niet gelijktijdig afgesloten;

Uitgangspunt onderliggend wegennet:
- Zie omschrijving per kunstwerk met raakvlak.


K18-281
Dubbelviaduct Beersdalweg

Werkzaamheden:
- Vervangen deklaagasfalt;
- Vervangen 16 stukst rubberen opleggingen (incl. vijzelen);
- Vervangen voegovergangen;
- Klein herstelwerk.

Bovenliggend wegennet afgesloten gedurende 5 weken.

Onderliggend wegennet, hinder periode 4.5 weken::
- Gemotoriseerd kan gedurende de werkzaamheden gebruik maken van de onderdoorgang;
- Hinder rijbaan door laden/lossen en in rit werkverkeer;
- Fietspad volledig afgesloten gedurende 4,5 weken;

Afbeelding situatie onderliggend wegennet:



K15-281
Viaduct Terworm

Werkzaamheden:
- Vervangen asfalt incl. aanbrengen waterdicht membraam;
- Overlagen betondek;
- Vervangen voegovergangen;
- Klein herstelwerk.

Bovenliggend wegennet afgesloten gedurende 5 weken.

Onderliggend wegennet:
- geen afsluiting onderliggend wegennet.

Afbeelding situatie onderliggend wegennet:



K13-281
Dubbelviaduct Looienstraat

Werkzaamheden:
- Vervangen deklaag asfalt
- Vervangen voegovergangen;
- Waterdicht maken middenstrook;
- Klein herstelwerk.

Bovenliggend wegennet afgesloten gedurende 5 weken.

Onderliggend wegennet:
- geen afsluiting onderliggend wegennet

Afbeelding situatie onderliggend wegennet:



K12-281
Dubbelviaduct Valkenburgerweg

Werkzaamheden:
- Vervangen asfalt incl. aanbrengen waterdicht membraam;
- Inspecteren en repareren betondek;
- Waterdicht maken langsnaad;
- Vervangen 16 stukst rubberen opleggingen (incl. vijzelen);
- Vervangen voegovergangen;
- Klein herstelwerk.

Bovenliggend wegennet afgesloten gedurende 5 weken.

Onderliggend wegennet, hinder periode 4.5 weken::
- Voor het openbaarvervoer en hulpdiensten dient de onderdoorgang opgehouden te worden;
- Treffen rijbaanversmalling d.m.v. barriers t.b.v. om en om regeling (eventueel met tijdelijke VRI)

Afbeelding situatie onderliggend wegennet:



K10-281
Tweelingviaduct Welterlaan

Werkzaamheden:
- Vervangen deklaag asfalt;
- Betonherstel 2 steunpunten en oplegging vervangen (incl vijzelen);
- Vervangen randbalken (Asbest);
- Vervangen gaasramen;
- Vervangen voegovergangen;
- Klein herstelwerk.

Bovenliggend wegennet afgesloten gedurende 5 weken.

Onderliggend wegennet, hinder periode 5 weken:
- Onderliggend wegennet mag niet volledig afgesloten worden;
- Randbalken en gaasramen in twee fases aanbrengen. Bijvoorbeeld eerst linker rijbaan afsluiten en verkeer over rechts geleiden.

Aandachtpunt:
- Tijdelijke inrichting onderliggend wegennet. Complex kruispunt. Toetsen of het verkeerstechnisch mogelijk is.

Afbeelding situatie onderliggend wegennet:



Werkzaamheden:
- Vervangen deklaag asfalt
- Vervangen voegovergangen;
- Waterdicht maken middenstrook;
- Klein herstelwerk.

Bovenliggend wegennet afgesloten gedurende 1 week.

Onderliggend wegennet:
- geen afsluiting onderliggend wegennet

Afbeelding situatie onderliggend wegennet:



K02-281
Dubbelviaduct John F. Kennedylaan

Werkzaamheden:
- Vervangen deklaag asfalt
- Vervangen voegovergangen;
- Klein herstelwerk.

Bovenliggend wegennet afgesloten gedurende 1 week.

Onderliggend wegennet:
- geen afsluiting onderliggend wegennet

Afbeelding situatie onderliggend wegennet:



K05-281
Dubbelviaduct Imstraderweg

Werkzaamheden:
- Vervangen deklaag asfalt
- Vervangen voegovergangen;
- Herstel conservering leuning;
- Klein herstelwerk divers.

Bovenliggend wegennet afgesloten gedurende 1 week.

Onderliggend wegennet:
- geen afsluiting onderliggend wegennet

Afbeelding situatie onderliggend wegennet:



K09B-281
Viaduct Avantisallee (noord)

Werkzaamheden:
- Vervangen deklaag asfalt
- Vervangen voegovergangen;
- Klein herstelwerk divers.

Bovenliggend wegennet afgesloten gedurende 1 week.

Onderliggend wegennet:
- geen afsluiting onderliggend wegennet

Afbeelding situatie onderliggend wegennet:



K08-281
Viaduct spoorlijn Heerlen-Simpelveld

K09A-281
Viaduct Avantisallee (zuid)

Werkzaamheden:
- Vervangen deklaag asfalt
- Vervangen voegovergangen;
- Herstel conservering leuning;
- Klein herstelwerk divers.

Bovenliggend wegennet afgesloten gedurende 1 week.

Onderliggend wegennet:
- geen afsluiting onderliggend wegennet

Afbeelding situatie onderliggend wegennet:




Werkzaamheden:
- Vervangen asfalt incl. aanbrengen waterdicht membraam;
- Inspecteren en repareren betondek;
- Vervangen 16 stukst rubberen opleggingen (incl. vijzelen);
- Vervangen voegovergangen;
- Klein herstelwerk.

Bovenliggend wegennet afgesloten gedurende 3,5 weken.

Onderliggend wegennet:
- Afsluiting landbouw weg west zijde 4 weken;
- Afsluiting fietspad oost zijde 4 weken i.v.m. werkruimte en laden/lossen;
- Rijbaan auto's blijft toegankelijk voor verkeer.

Afbeelding situatie onderliggend wegennet:



K21-281
Viaduct Simpelvelderweg

Overzichtstekening kunstwerken
SCHAAL 1 : 1000

Algemene (specifieke) opmerkingen :
1. Maten in meters tenzij anders vermeld.
2. Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P.

Rev.	Omschrijving	Getekend	Prf.	Gecontroleerd	Prf.	Goedgekeurd	Prf.	Datum

Projectnummer	Besteknummer	Getekend	Prf.	Gecontroleerd	Prf.	Goedgekeurd	Prf.	Datum
58531								13-09-2024

Tekeningnummer	Status	Schaal	Formaat	Blad nr.
	concept	zie tek.	A0	TEK-01

Opdrachtgever
Provincie Limburg

Project
Onderhoud kunstwerken N281
Overzichtstekening

Nebest B.V.
Marconiweg 2, 4701 PD Vianen
Postbus 1, 4130 EA Vianen
T: 085 489 01 00
F: 085 489 01 01
E: mail@nebest.nl
I: www.nebest.nl

NEBEST

C:\Projecten\58531_N281\Werkmap\TEK\Tekeningen\TEK-01.dwg 13-09-2024 08:47:29 - Overzichtstekening verschillende kunstwerken N281.dwg gebruikt door Nebest