



gemeente **Roermond**



2021/8742

30-3-2021

SUB

16-6-2021

uw nummer SAS-2017-03731

uw datum

ons nummer 23549-2017  
onze datum 25 maart 2021  
verzonden 29 MAART 2021

inlichtingen bij R. Essers  
Cluster Ontwerp Omgeving  
doorkiesnr. 0475 - 359918

bijlage(n) 4  
betreffende Informatie projecten Vitale Stad Roermond

Provincie Limburg  
Gedeputeerde Staten van Limburg  
Postbus 5700  
6202 GA MAASTRICHT

Provincie Limburg

Ingek.

30 MAART 2021

DOCnr.

Afd.

Geacht college van GS,

De samenwerking tussen gemeente en provincie in het ontwikkelen van een toekomstbestendig Roermond, heeft de afgelopen jaren geleid tot goede resultaten. De beoogde resultaten zijn zichtbaar behaald. Echter onze opgave voor Roermond zal de komende jaren, mede als gevolg van de economische gevolgen door COVID-19, alleen maar groter worden. We vertrouwen er dan ook op dat de huidige, goede samenwerking, in de toekomst, geïntensiveerd zal worden gericht op het herstel en de verdere doorontwikkeling van Roermond.

Bijgevoegd treft u aan de tussenrapportage over de periode juni 2020 t/m heden op basis van het door u aangeleverde format. Aanvullend is aangegeven wat de status is van de projecten.

De provincie heeft in het kader van het programma Vitale Stad € 4.775.000 beschikbaar gesteld, op voorwaarde dat de gemeente Roermond minimaal eenzelfde bijdrage levert. De provincie heeft op basis van de door de gemeente in december 2018 ingediende voortgang de beschikking aangepast. In de nu geldende beschikking is het subsidiebedrag verhoogd naar € 5.054.400, - ook zijn in deze een aantal resultaatafspraken aangepast.

De inhoudelijke kaders waarbinnen gewerkt wordt aan het programma Vitale Stad betreffen:

1. Versterking van het kernwinkelgebied en transformatie van de binnenstad
2. Versterking van het profiel historische stad
3. Vergroting van de toeristische en recreatieve beleving
4. Meer groen in de stad
5. Verbeteren van de bereikbaarheid van de binnenstad voor voetgangers en fietsers
6. Verbeteren van de herinrichting van de openbare ruimte
7. Vernieuwing van de stationsomgeving

Binnen de bovengenoemde kaders zijn al een ruim aantal projecten afgerond en momenteel zijn nog een beperkt aantal projecten in uitvoering. In de bijlage vindt u een overzicht en toelichting van de afgeronde en nog lopende projecten inclusief de bijbehorende resultaatverplichting, stand van zaken op hoofdlijnen en planning. Daarnaast is globaal aangegeven wat de uitgaven per project (peildatum jan 2021) zijn. Evenals in de voorgaande voortgangsrapportages is gewerkt met een stoplicht model: groene projecten zijn op schema dan wel afgerond, oranje kent mogelijke risico's en bij rood is

daadwerkelijk sprake van het niet kunnen realiseren van resultaten. Ook is van de lopende projecten een factsheet beschikbaar. De verwachting is dat alle projecten zijn gerealiseerd voor 1 augustus a.s.

Het afgelopen half jaar zijn de volgende projecten gerealiseerd (voor toelichting zie bijlage 1):

3c1) *Verbinden cultuur – binnenstad-opgeleverd in juni 2020.*

3c2) *Vervangen vaste expositie Cuypershuis-opgeleverd in oktober 2020.*

5b) *Vergroten aantrekkelijkheid verbinding DOR-Binnenstad-opgeleverd in november 2020*

### **Afronding 'Wandelverbinding ECI naar binnenstad' (project 3b)**

Deze verbinding is onderdeel van het project Roerdelta Fase 1 waarbij een voormalig bedrijventerrein wordt getransformeerd naar een (woon)wijk met o.a. culturele voorzieningen (ECI) en restaurants. Het te realiseren pad vormt de verbinding tussen de binnenstad en de ECI. Na overleg is besloten om het pad gefaseerd te realiseren. Redenen hiervoor zijn enerzijds het vermijden van dubbel werk en anderzijds om de provinciale subsidie voor de uitvoering veilig te stellen. Ook de communicatie en extra overleg met de bewoners speelt hierin een rol. De aanleg van het pad is eind december 2020 gestart en wordt in de eerste helft van 2021 afgerond. De kosten zijn circa € 30.000 euro hoger dan primair begroot en wij vragen u hiervoor middelen uit het restant budget vrij te maken.

### **Voorschot**

Op dit moment is een bedrag van ruim 4,5 miljoen uitgegeven. Met de verwachte uitvoering en oplevering van een aantal projecten in dit laatste halfjaar is het door de provincie beschikbare voorschot van 3,5 miljoen, namelijk 1,5 miljoen in 2018 en 2 miljoen in 2020, onvoldoende. Wij willen u dan ook verzoeken tot een nieuw voorschot van 1,5 miljoen. Voor een overzicht van de uitgaven verwijzen we naar bijlage 1 totaaloverzicht kosten.

Samenvattend vragen wij u om:

1. Uit het restbedrag van € 67.500 de provinciale bijdrage met € 30.000, - vrij te maken ten behoeve van afronding van het project 'Wandelverbinding ECI naar binnenstad'.
2. Een nieuw voorschot ten bedrage van 1,5 miljoen euro om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen en de nog lopende projecten te kunnen afronden.

Voor nadere informatie of vragen kunt u contact opnemen met de programmamanager van Vitale Stad de heer Roger Essers (0475 359918, [rogeressers@roermond.nl](mailto:rogeressers@roermond.nl))

Bijlagen:

Bijlage 1 Totaaloverzicht projecten

Bijlage 2: 5<sup>de</sup> voortgangsrapportage project Vitale Stad – inhoudelijk en financieel

Bijlage 3: Bestuurlijke samenvatting

Bijlage 4: Factsheets

Burgemeester en wethouders van Roermond,

De secretaris,

De burgemeester,

ir. J.A.G.M. van Aaken

M.J.D. Donders – de Leest

**Roermond**

Wordt gehaald	Wordt gehaald (hierbij wel aandachtspunt).	Tijdige realisatie conform beschikking is onzeker.	Aangepast in overleg	
---------------	--	--	----------------------	--

**Doel:** Gemeente Roermond heeft haar ambities m.b.t. versterking centrumfunctie vertaald in een plan "Vitale Binnenstad Roermond" en dat ingediend bij provincie. Resultaten moeten per 1 augustus 2021 zijn gerealiseerd, verzoek tot afrekening van de subsidie dient uiterlijk 1 februari 2022 te zijn ingediend bij de gedeputeerde

Resultaten conform beschikking	0-situatie	Realisatiedata volgens planning	Feitelijke s.v.z. 1e kwartaal 2018		Feitelijke s.v.z. 1-1-2019		Feitelijke s.v.z. 1-1-2020		Feitelijke s.v.z. 1-1-2021		Verwachtingen wat wel en wat niet gehaald wordt.	(Betalings)verplichting
			inhoudelijk	uitgaven gemeente	inhoudelijk	uitgaven gemeente	inhoudelijk	uitgaven gemeente	Inhoudelijk	Uitgaven gemeente		
1a. Vermindering commerciële leegstand binnenstad met minimaal 7.000 m2		april 2019	Leegstandvermindering 1e jaar bedraagt 23,5%. Meetperiode start vanwege beschikbaarheid data deels voorafgaand aan/buiten looptijd beschikking	€ 35.000	Op 1 november 2018 is de commerciële leegstand ten opzichte van februari 2016 met 8.664 m2 wvo veranderd. Oftewel hebben panden die in de loop van het project leeg hebben gestaan weer een nieuwe invulling gekregen. Dit is geen absoluut getal: op andere plekken kan er weer leegstand zijn ontstaan.	€ 100.000,00	project is afgerond. Verandering in leegstand wordt wel nog steeds bijgehouden: ruim 10.000 m2 is opnieuw ingevuld.	€ 100.000,00		€ 100.000,00	Het resultaat is behaald	Collegevoorstel 16 -1-2018 besluit compacte stad Besluit 10-3-2017 en 27-11-2017 opdrachtverlening plan en uitvoering acquisitie Wim Hamming
1b. Zichtbare opwaardering Hamstraat en toename verblijfsduur winkeland publiek met 5%		januari 2019		€ 75.000	Opwaardering van de Hamstraat heeft plaatsgevonden. De verblijfsduur is met 3 % verlengd	€ 230.000,00	project was 1-1-2019 al afgerond	€ 230.000,00		€ 230.000,00	Het resultaat is behaald	22-2-2018 Raadsbesluit programma Vitale stad en vaststellen en beschikbaar stellen investeringskredieten. 20-2-2018 realiseren boombakken en reclamebeleid November, boombakken zijn geplaatst en betaald
1c. Versterken vestigingsklimaat door duurzaam investeren in minimaal 15 panden kernwinkelgebied		juli 2020	Gemeentelijke subsidieregeling cf. planning vastgesteld en in uitvoering		Inmiddels heeft er in 16 panden een duurzame investering plaatsgevonden. Hiervoor is nauwelijks gebruik gemaakt van de subsidiemogelijkheden	€ 45.451,79		€ 80.000,00		€ 100.000,00	Resultaat was al behaald. Laatste subsidies worden momenteel verleend (ca 9 in totaal). Enige onzekerheid is of degene die subsidie hebben gekregen ivm coronacrisis ook gaan (ver)bouwen binnen gestelde termijn	22-2-2018 raadsbesluit vaststelling subsidieregelingen, 4 verleende beschikkingen. 25 oktober 2018, raadsbesluit verruimen regeling en bijgesteld plafond 100.000,-
1d. Startende ondernemers en bestaande winkeliers krijgen ondersteuning via bestaand ondersteuningsaanbod		dec 2019			Voor startende ondernemers in de binnenstad is er een project waarbij zij, obv'n gedegen ondernemingsplan, 25% huursubsidie voor het eerste jaar kunnen krijgen. Ook krijgen zij extra begeleiding en coaching en andere voordelen. Wervingscampagne kandidaat startende ondernemers is verlengd en voorwaarden zijn bijgesteld (gebied uitgebreid naar volledig winkelgebied binnenstad).	€ 25.000,00	project gedeelte voor de binnenstad is beëindigd	€ 25.000,00		€ 25.000,00	2 starters zijn met dit project gestart met een retailzaak in de binnenstad.	22-8-2017 collegebesluit start project startende ondernemers en budgettoekenning 6-2-2018 voortzetting project startende ondernemers, budgettoekenning subsidieregeling Droomwinkel
1e. Transformatie/herbestemming leegstaande panden naar 50 wooneenheden voor specifieke doelgroepen. Ook hier geldt voor de laatste gevelsubsidies dat gekeken moet worden of deze binnen gestelde termijn worden gerealiseerd.		juli 2020	Er is al een fors deel van de doelstelling behaald door marktontwikkelingen waar geen financiële steun bij nodig was.		Er zijn 35 eenheden gerealiseerd. Met het aanpassen van de datum naar 1 juli 2020 worden de 50 eenheden gehaald. Merendeel van de eenheden wordt gerealiseerd zonder gebruik te maken van subsidie.	€ 50.000,00		€ 100.000,00		€ 100.000,00	Er zijn inmiddels 100 eenheden gerealiseerd. In 2019 is veelvuldig gebruik gemaakt van subsidie (4 beschikt en nog paar in behandeling). Ook hier rekening houden met onzekerheid of transformatie binnen gestelde subsidie termijn wordt uitgevoerd.	22-2-2018 Raadsbesluit programma Vitale stad en vaststellen en beschikbaar stellen investeringskredieten 22-2-2018 raadsbesluit subsidieregeling. 1 verleende Beschikking Sjieterbergse
1f. Aantrekken (nieuwe) ondernemers		juli 2021							In kader van aanpak leegstand en acquisitie het terugdringen van de leegstand en ondersteuning ondernemers via aantrekken dan wel verplaatsing van ondernemers	€ 140.000,00	Een deel a € 55.000,- wordt gefinancierd via provinciale middelen (tot 1 augustus 2021). De overige € 85.000 is voor rekening gemeente.	Collegebesluit 18-06-2020 uitvoering van Biënnale wijzigen in inzet van Streetwise om (nieuwe) ondernemers aan te trekken. Het resterende budget 55.000 in te zetten ten behoeve van Streetwise om (nieuwe) ondernemers aan te trekken voor leegstaande panden in de Roermondse binnenstad
2a.1) Resultaat is aangepast: versterken historisch stadsbeeld voor ten minste € 120.000,- in monumentale gevels. € 95.000 te besteden aan: 1) aanlichten Steenen Brug, Gotisch Huis en bogen Abdijhof, 2) audiotour Munsterkerk, 3) beelden Oranjelaan tunnel, 4) gevelstenen in openbare ruimte. Daarnaast dient gemeente minimaal € 215.000,- in te leggen aan co-financiering		juli 2020	Gemeentelijke subsidieregeling cf. planning vastgesteld en in uitvoering		enkele gevels worden of zijn aangepakt. Restant budget wordt gebruikt voor zichtbaar maken monumenten	€ 66.715,06	subsidiereregeling is per 31-12-2019 beëindigd. Overige zijn projecten die of zijn afgerond of zijn aanbesteed	€ 200.000,00	Renovatie van puin binnen beschermd stadsgezicht dan wel projecten die bijdragen aan zichtbaar maken monumenten of hun directe omgeving (aanstraalverlichting en maken groene poort). Minimaal 10 objecten.	€ 330.000,00	Laatste gevelsubsidies worden verleend. Projecten 2,3 en 4 zijn gereed. Project 1: Het project aanstraalverlichting wordt in het eerste kwartaal 2021 afgerond.	22-2-2018 Raadsbesluit programma Vitale stad en vaststellen en beschikbaar stellen investeringskredieten, 22-2-2018 vaststellen subsidieregeling door raad. Subsidiebeschikking Steenweg 2,4,6
Zie 2a1 -> resultaat is in nieuwe beschikking aangepast.		januari 2020			Opdracht voor ontwerp aanlichten van 3 monumenten is gegund. Overige monumenten volgen in 2019.	€ 17.721,00					Het project aanstraalverlichting wordt in het eerste kwartaal 2021 afgerond.	22-2-2018 raadsbesluit Programma Vitale stad en beschikbaar stellen investeringskrediet. Collegebesluit 2-10-2018 projecten uitvoeren zichtbaar maken monumenten. Opdracht verleend voor offertes lichtplannen, medio Januari/februari opdracht uitvoering ZIUT.

Resultaten conform beschikking	0-situatie	Realisatiedata volgens planning	Feitelijke s.v.z. 1e kwartaal 2018		Feitelijke s.v.z. 1-1-2019		Feitelijke s.v.z. 1-1-2020		Feitelijke s.v.z. 1-1-2021		Verwachtingen wat wel en wat niet gehaald wordt.	(Betalings)verplichting
			inhoudelijk	uitgaven gemeente	inhoudelijk	uitgaven gemeente	inhoudelijk	uitgaven gemeente	Inhoudelijk	Uitgaven gemeente		
2b. Zichtbaar maken van 6 archeologische locaties/resten		januari 2020			De 6 archeologische locaties/resten worden verwerkt in de ArcheoRoute van de provincie. Verwachting is dat 1ste locatie in Q1 2019 gereed is.	€ 90.984,50	archoo route is gerealiseerd. Project is afgerond	€ 129.000,00		€ 129.000,00	Resultaat is behaald.	Raadsbesluit 22-2-2018. Collegebesluit 28-8-2018 uitvoering projecten en financiën , Opdracht aan VVV Midden Limburg voor Archeoroute, Beschikking aan Aedes voor Archeofilm Commandantshuis. Beschikking Dela voor zichtbaar maken archeologisch monument
3a. Activiteiten en maatregelen ter verhoging van de toeristische en recreatieve beleving		juli 2020			Online promotie voor de binnenstad conform uitgangspunten van provincie - toerisme.	€ 40.000,00	Online promotie voor de binnenstad conform uitgangspunten van provincie - toerisme.	€ 50.000,00		€ 50.000,00	Project binnen Vitale stad is afgerond. Gemeente zet het zelf samen met partners voort.	Collegevoorstel en opdracht, factuur
3b. Aanleg wandelverbinding ECI - binnenstad		juli 2021			De wandelverbinding wordt in fases gerealiseerd. Gunning vindt nog in 2019 plaats.	€ 110.000,00	Met nieuwe termijn in beschikking is gekozen om aanleg wandelverbinding in Q3 uit te voeren.	€ 110.000,00	Deze verbinding is onderdeel van het project Roerdelta Fase 1 waarbij een voormalig bedrijventerrein wordt getransformeerd naar een (woon)wijk met o.a. culturele voorzieningen( ECI) en restaurants. Het te realiseren pad vormt de verbinding tussen de binnenstad en de ECI.	€ 140.000,00	Project wordt geheel in Q1 en Q2 2021 gerealiseerd	Collegebesluit 11-12-2018 voor opdracht aan aannemer voor realisatie pad
3c.-1 Verbeteren verbinding cultuur met binnenstad		juli 2020			Gunning van uitwerking en realisatie	€ 200.000,00	Concept is gereed, uitwerking vindt plaats	€ 200.000,00		€ 225.000,00	Resultaat behaald	raadsbesluit 22-2-2018 middelen. Collegevoorstel en opdracht 11-12-2018. Collegevoorstel 18-06-2020 Ophoging provinciaal deel 25.000
3c.-2 Vervangen vaste exposities Cuypershuis en Historiehuis		juli 2020			Collegevoorstellen met proces, planning en begroting.	€ -	Vaste expositie historiehuis is gerealiseerd. Cuypershuis zal rond zomer volgen	€ 200.000,00		€ 525.000,00	Resultaat behaald	22-2-2018 Raadsbesluit Programma Vitale Stad en beschikbaar stellen investeringskredieten. collegevoorstel d.d. 11-12-2018 mbt historiehuis en cuypershuis procesvoorstellen met planning en begroting. Collegevoorstel 18-6-2020 ophoging krediet provinciaal deel 50.000.
3d. Planvorming concrete initiatieven popmuziek en Biënnale			Stichting belast met Biënnale is in overleg met gemeente om tot realistisch ambitieniveau te komen.	€ 5.000	Subsidie verleend voor een Biënnale en voor versterken popsene.	€ 430.000,00	Subsidie verleend voor een Biënnale en voor versterken popsene.	€ 430.000,00	De provincie is akkoord gegaan met de voorgestelde aanpak: het resterende budget i.v.m. het stopzetten van het project Biënnale (3d) als gevolg van Coronasituatie over te hevelen naar project 1f Aantrekken (nieuwe) ondernemers.	€ 140.000,00	Biënnale vindt plaats in juni 2020 (let op inmiddels is duidelijk dat dit ivm corona niet zal doorgaan!). Versterken popsene is gestart in najaar 2018 en wordt in juni 2020 afgerond.	6-11-2018 collegevoorstel subsidieverlening ECI en subsidiebeschikking Pop 150.000,- 20-9-2018 raadsbesluit beschikbaar stellen budget Biënnale inclusief beschikking. Collegebesluit 18-06-2020 uitvoering van Biënnale wijzigen in inzet van Streetwise om (nieuwe) ondernemers aan te trekken. De gemaakte voorbereidingskosten Biënnale als subsidiabele kosten aan te merken. Het resterende budget 55.000 in te zetten ten behoeve van Streetwise om (nieuwe) ondernemers aan te trekken voor leegstaande panden in de Roermondse binnenstad.
3e. Versterken initiatieven popsene		juli 2021							Opbouw popsene; voedingsbodem voor talentontwikkeling, popactiviteiten, profilering, (internationale) netwerk/samenwerking.	€ 150.000,00	Afronding project Q2 2021	
3f. Versterken gastheerschap en veiligheidsgevoel binnenstad		juli 2020	Project is aanbesteed en reeds in uitvoering	€ 65.000	Project is in uitvoering.	€ 100.000,00	Project is in uitvoering.	€ 180.000,00		€ 180.000,00	Resultaat is behaald	12-12-17 collegebesluit RIT en 18-4-2018 overeenkomst tot uitvoering
4a. Herinrichting Munsterplein en Abdijhof		januari 2020	ontwerpopdracht is verstrekt	€ 5.000	Fasering en budget wordt in de raadsvergadering van december 2018 besproken. Obv conceptplanning is uitvoering gepland na bouwvak 2019.	€ 35.000,00	De fases die in het project zijn benoemd worden uitgevoerd. Realisatie februari 2020	€ 1.800.000,00		€ 1.800.000,00	Resultaat is behaald	22-2-2018 raadsbesluit programma vitale stad. 6 december 2018 collegebesluit uitvoering fase 1/4. Raadsbesluit fase 1 en 2 : 13 december 2018 Collegebesluit schuiven middelen fase 3 en 4: 11 december 2018. start aanbesteding fase 1 en 2 december 2018, uitvoering eind 2019.
4b.-1 Toevoegen 8 bomen		juli 2018	uitvoering loopt	€ 10.000	Uitvoering is gereed. Er zijn 4 bomen gerealiseerd. Overige bomen worden meegenomen bij het Munsterplein	€ 130.000,00		€ 130.000,00		€ 130.000,00	Zie Munsterplein	Collegebesluit Markante Bomen, opdracht uitvoering en facturen
4b.-2 Realisatie 1750 m2 groene daken of groene gevels		juli 2020	Gemeentelijke subsidieregeling cf. planning vastgesteld en in uitvoering		Er is nagenoeg geen gebruik gemaakt van de subsidie voor dak/gevelgroen. De hiervoor gereserveerde middelen worden toegevoegd aan het Munsterplein: zodat resultaat voor groen wordt gerealiseerd	€ 7.000,00		€ -		€ -	Zie Munsterplein	22-2-2018 raadsbesluit programma Vitale Stad en stimuleringsregeling groene gevels en daken. 2 aanvragen groene daken december. Overig wordt aan het Munsterplein toegevoegd conform gemeentelijk voorstel. Echter hier zit een risico kwa uitvoering. Ons inziens is realatie 2020 niet realistisch. (fase 3 Munsterplein). Wordt waarschijnlijk 2021.

Resultaten conform beschikking	0-situatie	Realisatiedata volgens planning	Feitelijke s.v.z. 1e kwartaal 2018		Feitelijke s.v.z. 1-1-2019		Feitelijke s.v.z. 1-1-2020		Feitelijke s.v.z. 1-1-2021		Verwachtingen wat wel en wat niet gehaald wordt.	(Betalings)verplichting
			inhoudelijk	uitgaven gemeente	inhoudelijk	uitgaven gemeente	inhoudelijk	uitgaven gemeente	inhoudelijk	uitgaven gemeente		
5a. Realisatie 25 nieuwe fietsparkeerplaatsen en 4 oplaadpunten elektrische fietsen		april 2019	Planning en inhoud worden in samenhang met aanpak Roermond-Bereikbaar beschouwd		De 25 fietspakeerplaatsen zijn gerealiseerd. De oplaadpunten worden gerealiseerd op basis van het fietsplan (5c)	€ 39.892,00	De 25 fietspakeerplaatsen En d oplaadpunten zijn gerealiseerd op basis van het fietsplan (5c)	€ 39.892,00		€ 39.892,00	Resultaat is behaald.	22-2-2018 Raadbesluit Vitale Stad en investering projecten. Opdrachten/aankoop fietsbeugels 5-6-2018 aankoop oplaadpunten en plaatsing december 2018
5b. Verbeteren verbinding DOR - binnenstad		juli 2020			Obv werksessies met stakeholders, wordt collegevoorstel gemaakt met hierin onderdelen die uitgevoerd kunnen worden.	€ 20.000,00	Gekozen is om groen toe te voegen, een loper in de bestrating en eenduidige inrichting. Daarnaast wordt voor tunnel zelf een licht concept uitgewerkt.	€ 80.000,00	Het realiseren van een zo goed mogelijke – toekomstvaste - verbinding tussen het Designer Outlet Roermond (DOR) en de Binnenstad van Roermond.	€ 600.000,00	Resultaat is behaald	raadsbesluit 22-2-2018 Vitale Stad en kredieten. 11-12-2018 collegebesluit opdracht verbinding DOR-Binnenstad. Opdrachten aan aannemers in 2019.
5c. Fietsen en fietsparkeren binnenstad/ Realisatie 2 bewaakte fietsenstallingen		juli 2021	Planning en inhoud worden in samenhang met aanpak Roermond-Bereikbaar beschouwd		In overleg met provincie is gekozen om eerst een fietsplan op te stellen: waar komen fietsers stad binnen en waar zijn logische plekken voor stallingen. Conceptplan is in november gereed. Daarna vervolg vorm geven.	€ 20.000,00	Obv fietsplan, worden in 2020 enkele fietsmaatregelen uitgevoerd en wordt gekozen voor een andere grotere fietsenstalling. Ook wordt loopband gerealiseerd in bestaande fietsenstalling, zodat deze beter toegankelijk is.	€ 20.000,00	Naast enkele kleinschalige infrastructurele maatregelen op fietsroutes naar de binnenstad wordt de toegang naar de fietsenstalling Kloosterwandplein verbeterd door middel van een automatische loopband. Daarnaast wordt de fietsenstalling Neerstraat verplaatst naar een nabijgelegen, grotere locatie.	€ 229.000,00	Fietsenstalling Kloosterwand> resultaat behaald. Realisatie fietsmaatregelen Q2 2021en opening nieuwe stalling Roersingelpassage 1 april 2021.	Fietsplan. 11-12-2018 besluit college begrotingswijziging voor 300.000 tbv fietsen binnenstad. Voorstel tot wijziging resultaat door gemeente
6. Verbeteren en herinrichting van de openbare ruimte					zie 4	€ -						zie 4
7a. Herinrichting busstation, Stationsplein en voetgangersboulevard (incl. laadinfra voor e-bussen)		juli 2020			Het Busstation wordt niet beïnvloed door een mogelijke spoorsanering. Hier is een voorkeursontwerp naar voren gekomen dat in 2019 nader uitgewerkt gaat worden en aanbesteding-gereed wordt gemaakt. Realisatie in 2020 is haalbaar. • De Raad heeft inmiddels € 2.025.000 beschikbaar gesteld voor Busstation, Stationsplein en de Westelijke OV-boulevard. Dit bedrag is samen met de provinciale subsidie van € 1.500.000 voldoende om tot realisatie van in ieder geval het Busstation over te gaan. • In 2020 wordt het ontwerp van Stationsplein en de Westelijke OV-boulevard afgerond en zal de gemeente daarover in datzelfde jaar een onomkeerbaar besluit over de uitvoering nemen inclusief benodigd budget. • Dit betekent dat in 2020 een heel belangrijk deel van de resultaatsverlichting (Busstation) gerealiseerd is en concreet zicht is op uitvoering van het restant in 2021	€ 2.054.669,51	Zie, inhoudelijk 2019	€ 2.054.669,51	Zie inhoudelijk 2019	€ 3.000.000,00	Resultaat is behaald.Q2 2021: Besluitvorming verdere realisatie en actualisatie van de visie	Raadsvoorstel Stationsplein. 8-11-2018 raadsbesluit krediet beschikbaar gesteld voor Busstation in begroting
7b. Herinrichting spoortunnel Oranjelaan		januari 2019	Aanbesteding werken heeft plaatsgevonden	€ 105.000	Uitvoering is gestart.	€ 2.045.000,00		€ 2.045.000,00		€ 2.045.000,00	Resultaat is behaald	Raadsbesluit uitvoering stationstunnel 7-2018. Opdracht aannemer verleend 18 juli 2018, 30 augustus 2018 gestart met uitvoering

€ 9.500.000,00 uitgaven gemeente tot nu toe  
€ 3.500.000,00 verleend voorschot

€ 5.857.433,86

€ 8.203.561,51

€ 10.407.892,00

uitgezet in opdrachten/beschikkingen